


## 中央高校改善基本办学条件专项



# 工作简报

（2017 年第 9 期，总第 13 期）

中国石油大学（北京）基建处

2017 年 12 月 01 日

- 
- 2017 年 11 月改善基本办学条件专项资金执行情况排序表
  - 2017 年 11 月改善基本办学条件专项执行进度情况

## 2017年11月改善基本办学条件专项资金执行情况排序表

中国石油大学（北京）2017年11月30日改善办学条件国拨专项资金执行进度表

| 排序 | 项目编号     | 负责人 | 项目名称            | 负责单位   | 预算金额    | 支出金额   | 已支出比例  | 账面余额   |
|----|----------|-----|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 1  | GS201731 | 周玉成 | 大学生艺术团设备购置      | 团委     | 81.20   | 81.16  | 99.95% | 0.04   |
| 2  | GS201710 | 张云祥 | 校园配电系统安全改造项目    | 后勤管理处  | 154.84  | 154.30 | 99.65% | 0.54   |
| 3  | GS201724 | 杨小梅 | 大学生体质健康测试中心仪器   | 体育部    | 39.75   | 38.96  | 98.01% | 0.79   |
| 4  | GS201719 | 戈磊  | 材料科学与工程研究生实验教学  | 理学院/研  | 851.50  | 822.36 | 96.58% | 29.14  |
| 5  | GS201702 | 张云祥 | 润杰学生公寓修缮工程      | 后勤管理处  | 274.93  | 198.20 | 72.09% | 76.73  |
| 6  | GS201705 | 徐樟有 | 研究生公寓建筑物节能改造一期  | 基建处    | 1070.00 | 745.89 | 69.71% | 324.11 |
| 7  | GS201703 | 张云祥 | 南北校区房屋及基础设施修缮   | 后勤管理处  | 161.57  | 106.06 | 65.64% | 55.51  |
| 8  | GS201709 | 刘植昌 | 化工学院科学馆通风系统改造   | 化工学院   | 193.74  | 123.40 | 63.69% | 70.34  |
| 9  | GS201704 | 张云祥 | 学生食堂房屋修缮改造工程    | 后勤管理处  | 69.04   | 43.81  | 63.46% | 25.23  |
| 10 | GS201706 | 徐樟有 | 教学实验室建筑物及配套设施改造 | 基建处    | 248.17  | 124.97 | 50.36% | 123.20 |
| 11 | GS201715 | 周劲辉 | 石油工程学院实验中心建设    | 石工学院/教 | 362.00  | 179.97 | 49.72% | 182.03 |
| 12 | GS201712 | 刘植昌 | 化工学院等气瓶房建设      | 化工学院   | 121.36  | 59.30  | 48.86% | 62.06  |
| 13 | GS201711 | 刘洪洋 | 实验楼加装消防报警系统及监测  | 保卫处    | 549.01  | 265.55 | 48.37% | 283.46 |
| 14 | GS201728 | 卢春喜 | 重点学科外文电子资源保障体系  | 图书馆    | 244.00  | 117.93 | 48.33% | 126.07 |

|    |          |     |                 |        |        |        |        |        |
|----|----------|-----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15 | GS201713 | 徐樟有 | 校医院周边环境改造工程     | 基建处    | 160.00 | 76.29  | 47.68% | 83.71  |
| 16 | GS201707 | 刘洪洋 | 校园教学楼科研楼更新摄像头   | 保卫处    | 486.00 | 231.10 | 47.55% | 254.90 |
| 17 | GS201727 | 宋刚  | 综合档案信息化建设       | 档案馆    | 87.57  | 40.95  | 46.76% | 46.62  |
| 18 | GS201729 | 王永红 | 医疗设备购置及就医环境改善   | 校医院    | 85.50  | 38.80  | 45.38% | 46.70  |
| 19 | GS201720 | 刘书海 | 安全热能专业教学实验室建设   | 机械学院/教 | 437.00 | 184.95 | 42.32% | 252.05 |
| 20 | GS201717 | 彭鹤  | 演示大厅建设一期        | 机械学院/教 | 213.00 | 89.79  | 42.15% | 123.21 |
| 21 | GS201730 | 张云祥 | 学生食堂设施设备置安      | 后勤管理处  | 351.00 | 146.64 | 41.78% | 204.36 |
| 22 | GS201721 | 李敏  | 环境工程教学实验室仪器设备购置 | 化工学院/教 | 303.50 | 115.89 | 38.18% | 187.61 |
| 23 | GS201732 | 卢春喜 | 图书馆知识发现与信息共享系统  | 图书馆    | 100.00 | 37.52  | 37.52% | 62.48  |
| 24 | GS201718 | 庞飞  | 数字化校园建设二期       | 信息中心   | 310.00 | 112.74 | 36.37% | 197.26 |
| 25 | GS201725 | 高杰  | 勘查技术与工程本科实验设备购置 | 信息学院/教 | 207.00 | 69.84  | 33.74% | 137.16 |
| 26 | GS201716 | 郭绪强 | 化学工程与技术研究生实验教学  | 化工学院/研 | 287.00 | 91.38  | 31.84% | 195.62 |
| 27 | GS201723 | 俞英  | 化学实验中心建设        | 理学院/教  | 243.00 | 67.28  | 27.69% | 175.72 |
| 28 | GS201701 | 张云祥 | 阳光公寓粉刷及配套设施修缮项目 | 后勤管理处  | 290.20 | 76.68  | 26.42% | 213.52 |
| 29 | GS201714 | 宫敬  | 油气储运虚拟仿真实验中心建设  | 机械学院/研 | 248.55 | 55.31  | 22.25% | 193.24 |
| 30 | GS201726 | 庞飞  | 学生教育管理系统        | 信息中心   | 200.00 | 18.20  | 9.10%  | 181.80 |
| 31 | GS201708 | 刘洪洋 | 图书馆学生公寓消防水管网更新  | 保卫处    | 466.05 | 20.90  | 4.49%  | 445.15 |
| 32 | GS201722 | 宁正福 | 石油工程研究生软件教学实验室  | 石工学院/研 | 103.52 | 0.00   | 0.00%  | 103.52 |

## 2017 年 11 月改善基本办学条件

## 专项执行进度情况

根据中国石油大学（北京）改善基本办学条件专项资金项目管理办法（试行）【中石大京建〔2016〕3 号】文件，基建处对 2017 年度中央高校改善基本办学条件专项十一月执行情况进行调查。调查项目共 32 项。

## 一、2017 年改善基本办学条件专项执行情况统计

## （一）、已完成项目（十四项）

表 1 已执行完（待审计、验收付款）项目汇总表

| 排序 | 项目名称                    | 承担单位  |
|----|-------------------------|-------|
| 1  | 大学生艺术团设备购置申请            | 团委    |
| 2  | 校园配电系统安全改造项目            | 后勤管理处 |
| 3  | 大学生体质健康测试中心仪器建设         | 体育教学部 |
| 4  | 润杰学生公寓修缮工程              | 后勤管理处 |
| 5  | 研究生公寓建筑物节能改造一期          | 基建处   |
| 6  | 南北校区房屋及基础设施修缮工程项目       | 后勤管理处 |
| 7  | 化工学院科学馆通风系统改造           | 化工学院  |
| 8  | 学生食堂房屋修缮改造工程            | 后勤管理处 |
| 9  | 教学实验室建筑物及配套设施节能改造工程二期   | 基建处   |
| 10 | 化工学院、新能源、提高采收率研究院气瓶房建设  | 化工学院  |
| 11 | 实验楼宇加装消防报警系统及消防监测平台建设工程 | 保卫处   |
| 12 | 校医院周边环境改造工程             | 基建处   |
| 13 | 教学楼、科研楼更新数字高清摄像头工程      | 保卫处   |
| 14 | 图书馆知识发现服务与信息共享系统建设      | 图书馆   |

## （二）未完成项目（十八项）

表 2 未完成项目汇总表

| 排序 | 项目名称           | 承担单位   |
|----|----------------|--------|
| 1  | 材料科学与工程研究生实验教学 | 理学院/研  |
| 2  | 石油工程学院实验中心建设   | 石工学院/教 |
| 3  | 重点学科外文电子资源保障体系 | 图书馆    |
| 4  | 综合档案信息化建设      | 档案馆    |

|    |                 |        |
|----|-----------------|--------|
| 5  | 医疗设备购置及就医环境改善   | 校医院    |
| 6  | 安全热能专业教学实验室建设   | 机械学院/教 |
| 7  | 演示大厅建设一期        | 机械学院/教 |
| 8  | 学生食堂设施设备置安      | 后勤管理处  |
| 9  | 环境工程教学实验室仪器设备购置 | 化工学院/教 |
| 10 | 数字化校园建设二期       | 信息中心   |
| 11 | 勘查技术与工程本科实验设备购置 | 信息学院/教 |
| 12 | 化学工程与技术研究生实验教学  | 化工学院/研 |
| 13 | 化学实验中心建设        | 理学院/教  |
| 14 | 阳光公寓粉刷及配套设施修缮项目 | 后勤管理处  |
| 15 | 油气储运虚拟仿真实验中心建设  | 机械学院/研 |
| 16 | 学生教育管理系统        | 信息中心   |
| 17 | 图书馆学生公寓消防水管网更新  | 保卫处    |
| 18 | 石油工程研究生软件教学实验室  | 石工学院/研 |

**注：本表按执行率由高至低排序。**

## 二、2017年改善基本办学条件专项各项目执行情况简介

### (一)、房屋修缮类(六项)

#### 1. 阳光公寓粉刷及配套设施修缮项目

该项目批复金额 290.2 万元，实施主要内容为阳光公寓宿舍的粉刷、装修、楼梯维修等。目前，宿舍室内粉刷、卫生间下水改造已验收完毕，**室外部分因与消防管道更换工程有交叉，计划明年实施。**

#### 2. 润杰学生公寓修缮工程

该项目批复金额 274.93 万元，实施主要内容为润杰公寓宿舍粉刷、纱窗更换、地下室排水管道更换、青年园公寓阳台及雨水管维修、青年园公寓卫生间排水管道更换等。目前，项目审计已完成，待付款。

#### 3. 南北校区房屋及基础设施修缮工程项目

该项目批复金额 161.57 万元，主要内容为北校区南围墙拆改、工程东楼楼道修缮、化工楼 B 座房屋修缮、学生活动中心修缮、地质楼修缮、第三教学楼阳光板更换、中油大厦修缮等。目前，项目审计已完成，待付款。

#### 4. 学生食堂房屋修缮改造工程

该项目批复金额 69.04 万元，实施主要内容为食堂吊顶更换、后厨门维修及更换等。目前，项目审计已完成，待付款。

#### 5. 教学实验室建筑物及配套设施节能改造工程二期

该项目批复金额 456 万元，2017 年安排金额 248.17 万元。主要内容为理学院 A 座外墙加装保温层、楼面防水修补、散水的修复等。目前，项目审计已完成，待付款。

#### 6. 研究生公寓建筑物节能改造一期

该项目批复金额 1070 万元，实施主要内容为阳光公寓外墙加装保温层、更换节能窗等。目前，项目已验收，正在审计。

### （二）、基础设施维修改造类（七项）

#### 1. 教学楼、科研楼更新数字高清摄像头工程

该项目批复金额 486 万元，实施主要内容为第三教学楼更新、加装高清半球摄像机，留学生公寓 A、B、C 座更新、加装高清摄像机，第一餐厅更新、加装高清摄像机，化工楼更新、加装高清摄像机，润杰本科生公寓、阳光研究生公寓加装高清快球、高清固定枪机。目前，项目已执行完，正在验收，预计十二月初验收完毕。

#### 2. 图书馆、学生公寓消防水管网更新改造工程

该项目批复金额 466.05 万元，主要实施内容为图书馆消防水管的拆除与安装、阳光及润杰学生公寓消防水管的拆除与安装等。目前，项目已经发布中标公示，正在进行合同备案工作。由于十九大时期和北京市冬季停工相关规定，该项目今年暂缓实施。

#### 3. 化工学院科学馆通风系统改造

该项目批复金额 193.74 万元，主要实施内容为更换及维修通风管道，购置风机等。目前，项目已完成，正准备验收资料。

#### 4. 校园配电系统安全改造项目

该项目批复金额 154.84 万元，主要实施内容为地质楼配电室更换高压环网柜、青年园学生公寓 1#楼配电室、图书馆东侧配电室、图书馆西侧配电室、青年园学生公寓 5#楼、理学院 A 座配电室、理学院 B 座配电室、二教楼配电室、工程西楼配电室、化工楼配电室、化工楼地下配电室、一办楼配电室、第一教学楼配电室更换主进柜、馈线柜。目前，项目已完成付款流程。

#### 5. 实验楼宇加装消防报警系统及消防监测平台建设工程



该项目批复金额 549.01 万元，实施主要内容为图书馆及附近楼宇消防报警，化工楼及附近楼宇消防报警，消防报警系统联网部分，消防监测平台等。目前，项目已验收，预计十二月初二次付款。

#### 6. 化工学院、新能源研究院、提高采收率研究院气瓶房建设

该项目批复金额 121.36 万元。实施主要内容为室内外气瓶房的改造工程及气路改造工程。目前，室外气瓶房改建已完工且已付款；室内气瓶房改造基本完工，正准备审计材料；气路改造工程现已基本完成，正在准备验收资料。

#### 7. 校医院周边环境改造工程

该项目批复金额 160 万元，实施主要内容为改善校医院的交通出行环境，完善雨水设施，完善照明设施。目前，项目已验收，正在审计。

### （三）、设备购置类（十九项）

#### 1. 油气储运虚拟仿真实验中心建设

该项目批复金额 385.8 万元，2016 年安排金额 137.25 万元，2017 年安排金额 248.55 万元。主要实施内容为三维虚拟现实实验平台扩建与升级，储运技术展览馆，燃气管网模拟与 OTS 实验平台，储运仿真实实践教学网络平台，模拟仪器开发等。目前，音频、视频系统升级，已签合同；数字展览馆，准备签订合同；微型 SCADA 系统，合同已签订，正在执行；LNG 终端虚拟场景教学软件，合同已签订；燃气管网 OTS 调度模拟装置：已签合同；网络服务器，已经验收；虚拟仪器已签合同；**事故应急处理系统：11 月 27 日开标；风险分析软件：11 月 23 日开标。**

#### 2. 石油工程学院实验中心建设

该项目批复金额 362 万元，项目分以下几部分执行：（1）钻井工程教学实验室：仪器已验收，待付尾款；（2）流体力学实验室：已完成仪器购置及付款；（3）油气田开发实验室：已完成仪器购置及付款；（4）完井工程实验室：设备已到，验收已完成，待付款；（5）油田化学教学实验室：全部仪器已到货，并进行了安装和通电试运行，验收材料准备完毕，国资处审核通过，下一步召开验收会议，12 月完成验收付款；（6）海洋工程实验室：拔桩系统已完成付款，**造波系统、全站仪组系统正在签合同盖章，造流系统正在公示；**（7）“JHMD-1 动滤失仪维修”，项目目前正在进行国有资产设备录入及合同盖章相关手续，该设备涉及一些零部

件的加工及采购，比预期的11月底供货时间延后，预期本学期期末前收到设备，待验收通过后支付设备全款。

### 3. 化学工程与技术研究生实验教学平台建设-高等化工热力学部分

该项目批复金额287万元。目前，已完成高压流体相平衡及溶解度装置（2套）和高压密度计（2套）的合同签订，并开始设备加工。项目中包含的温度标定装置、压力标定装置、高压粘度计、高压表面张力仪、气相色谱均已完成合同签订工作。其中，密度计、高压流体粘度计及流体表面张力仪为进口设备，到货时间不确定。

### 4. 演示大厅建设一期

该项目批复金额213万元，项目分物理厅和机械厅两部分，物理厅约96.6万，机械厅约116.4万。分以下几部分：1) 演示大厅环境改造工程基本完工，准备近期验收；2) 物理仪器设备更新升级及造型实验台：已签合同，并完成50%付款，11月底前完成剩余部分。3) 天然气长输管道一体化实验平台：天然气长输管道一体化沙盘、控制系统及沙盘配套电子资源（图文、动画、视频等）已签合同，已完成首付款，12月上旬完成剩余部分。配套拼接屏及投影仪器已完成。4) 典型机械及油气装备模型：已签合同，已完成20%付款，12月上旬完成剩余部分。机械基础虚拟仿真认知教学系统（立体教材+触摸屏）已签合同，已完成30%付款，11月底前完成剩余部分。5) 教学成果、教学档案展架、展板设计与制作：已询价公示，11月底前完成付款。

### 5. 数字化校园建设二期

该项目批复金额310万元。项目分以下三部分实施：

#### （1）数据交换平台

数据集成与交换平台：数据集成与交换平台下，研究生系统、人事系统、教务系统、一卡通系统数据已经集成完毕；研究生系统集成方案已经整理完毕，待升级后进行。

主数据管理系统、元数据管理系统部署工作已完成。

数据质量监管平台、大数据挖掘分析系统部署工作已完成。

交换平台数据抽取工作已经完成百分之90%

主数据标准录入60%



元数据标准录入 100%

数据质量监管平台 80%

大数据挖掘分析系统展示 30%

### （2）可视化校园建设

当前厂家已经根据我校意见完成了系统意见修改，组织进行了现场的再次汇报与展示，整体系统功能得到了优化和完善，目前各系统试运行稳定。

可视化校园地图：该系统试运行阶段，系统稳定运行。

可视化公房管理系统：厂家已经根据反馈意见进行了系统开发完善，主要包含：公房的数据完善、后台统计完善、导出功能完善，系统试运行情况良好，系统稳定。

三维管线系统：厂家已经根据我校反馈意见完成了系统修改并进行汇报展示，整体功能和效果都满足建设需求，目前系统正在试运行。

### （3）微校服务平台建设

目前，项目处于验收阶段，需求研发完成，大部分应用已上线使用，部分应用已测试运行，项目需求开发完成 100%，已正式上线使用应用完成 60%，其他应用已完成内测。

## 6. 材料科学与工程研究生实验教学平台建设

该项目批复金额 851.5 万元，本项目一共购置仪器 31 台套。详细进展情况如下表：

表 4 材料科学与工程研究生实验教学平台建设项目执行进度表

| 项目名称                   | 执行情况                           |
|------------------------|--------------------------------|
| （进口）表面轮廓仪              | 已签合同，待预付款，厂家已备货，付款后会很快到货       |
| （进口）毛细管流变仪             | 等待全额预付，预计今年无法完成验收              |
| （进口）微区电化学测试系统          | 已预付款，等待发货，不能确定供货时间             |
| （进口）磁控溅射系统升级（预抽室和控制软件） | 已签合同，已预付款                      |
| （进口）氢含量测试仪             | 预付全款，11月中旬厂商可能完成设备生产，预估12月中旬到货 |
| （进口）激光共聚焦显微镜           | 已签合同，预付全款，厂商已备货，预计11月25日前到货    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| (进口) 奥林巴斯 IX53 显微镜  | 已签合同, 预付全款, 厂商已备货, 预计 11 月 25 日前到货     |
| (进口) 纳米粒度和 Zeta 电位仪 | 预付全款, 11 月中上旬到货                        |
| (进口) GPC            | 预付全款, 11 月中上旬到货                        |
| (进口) 电镜加热杆          | 仪器已到, 等待安装验收                           |
| (进口) 进口抛光机          | 仪器已到, 等待验收                             |
| (进口) 进口研磨机          | 仪器已到, 等待验收                             |
| (进口) 拉曼光谱系统         | 仪器已到, 等待安装验收                           |
| (进口) 薄膜拉伸机          | 已预付全款, 仪器已到货                           |
| (进口) 霍尔效应测试系统       | 已验收                                    |
| (进口) 热失重            | 已验收                                    |
| (国产) 高温密炼机          | 已完成招标, 正在预付款, 厂家有备货, 预计 11 月底或 12 月初到货 |
| (国产) 表面研磨系统         | 仪器已到, 等待验收                             |
| (国产) 高温注塑机          | 仪器已到, 等待验收                             |
| (国产) 高温双螺杆挤出机       | 仪器已到, 等待验收                             |
| (国产) 化学气相沉积系统       | 已验收                                    |
| (国产) 中温拉伸机          | 已验收                                    |
| (国产) 微机控制摆锤式冲击试验机   | 已验收                                    |
| (国产) 腐蚀环境试验箱        | 已验收                                    |
| (国产) 振动磁强仪          | 已验收                                    |
| (国产) 紫外可见分光光度计      | 已验收                                    |
| (国产) 电化学工作站及附件      | 已验收                                    |
| (国产) 多通道光催化平行反应装置   | 已验收                                    |
| (国产) 光解水制氢系统        | 已验收                                    |
| (国产) TPD 系统         | 已验收                                    |
| (国产) 32 核工作站        | 已验收                                    |

#### 7. 安全热能专业教学实验室建设

该项目批复金额 437 万元。其中, 热能实验室 156.9 万; 安全实验室 232.5 万; 力学实验室 47.6 万。

热能专业教学实验室建设进展：热工测试技术实验装置已签订合同，11月底到货验收后付尾款；控制工程基础实验装置已完成付款；喷管性能实验台及传热学与工程热力学实验装置已经到货调试，正办理验收；换热器性能测试实验装置已到货，正办理验收；制冷压缩机性能测试实验台和空调制冷换热综合实验装置，已签订合同并支付首付款；模型部分合同已签，到货后验收付全款。制冷压缩机性能测试实验台和空调制冷换热综合实验装置（增购），合同已经签订，货到后付全款。控制工程基础实验装置（增购）已经签订合同，货到后验收付全款。

安全专业教学实验室建设进展：**头部安全与防护实验装置、耳部安全与防护实验装置、手部安全与防护实验装置、眼部安全与防护实验装置、脚部安全与防护实验装置12月5日招标**；JACK设计系统，完成招标签订合同并支付首付款30%，12月初验收后付尾款；灭火救援指挥三维计算机模拟训练平台，完成招标签订合同支付首付款30%，12月中旬验收后付尾款；SB-112A型安全用电实训台，已完成合同签订，支付首付款40%，已到货，准备安排验收，12月初支付尾款；振动教学实验台，已完成合同签订，并支付首付款，已到货，安排培训，12月初准备验收并支付尾款。

力学实验室建设进展：智能应变仪（改为整套材料力学多功能实验台）、微机控制扭转试验机、微机控制电子万能试验机和静态应变仪均已到货并完成培训。

#### 8. 环境工程专业教学实验室仪器设备修购

该项目批复金额303.5万元，详细进展情况如下表：

| 序号 | 项目内容         | 合同额<br>(万元) | 项目进度             | 备注       |
|----|--------------|-------------|------------------|----------|
| 1  | 显微镜10台       | 2.4         | 执行完成             | 已使用      |
| 2  | 环境工程实验设备21台  | 19.6        | 执行完成             | 已使用      |
| 3  | 生物化学实验设备     | 16.63       | 执行完成             | 已使用      |
| 4  | 环境工程基础通用设备   | 18.294      | 执行完成             | 已使用      |
| 5  | 实验台及药品柜      | 4.5         | 执行完成             | 已使用      |
| 6  | 实验室装修改造      | 9.890       | 已付50%，11月21日学校验收 | 验收合格后付尾款 |
| 7  | 环工综合实验设备维修   | 18.5        | 已付50%，11.24内部验收  | 验收合格后付尾款 |
| 8  | 多参数水质、溶剂萃取系统 | 15.8        | 已付50%，等待国资处验收    | 验收合格后付尾款 |

|    |                    |        |                        |              |
|----|--------------------|--------|------------------------|--------------|
| 9  | BOD 和冷冻离心机         | 18.4   | 已付 50%，等待国资处验收         | 验收合格后付尾款     |
| 10 | 气体检测器一批            | 12.48  | 已付 50%，货已到，内部验收完成      | 等待乙方发票       |
| 11 | 大气采样器及颗粒物组合采样器（招标） | 28.096 | 已付 30%，内部验收完成，等待学校组织验收 | 验收合格后付尾款 70% |
| 12 | 红外测油仪（招标）          | 30.0   | 已付 30%，内部验收完成，等待学校组织验收 | 验收合格后付尾款 70% |
| 13 | 离子色谱（招标）           | 47.8   | 外贸合同待签，等待付款            |              |
| 14 | 液相色谱（招标）           | 42.2   | 外贸合同待签，等待付款            |              |
| 15 | 实验台                | 5.92   | 已安装完成，准备验收             | 验收合格后付全款     |
| 16 | 设备                 | 13.0   | 供货期 8 周，进一步调研          |              |

#### 9. 石油工程研究生软件教学实验室

该项目批复金额 103.52 万元，目前，机房房屋装修已基本完成，机房服务器隔断的钢化玻璃窗正在安装，计算机工位桌椅已全部安装到位，预计机房建设 11 月 30 日左右全部完工，准备验收；计算机硬件采购合同已签订，预计 11 月 29 日多数设备到货；**软件包采购 12 月 12 日开标。**

#### 10. 化学实验中心建设

该项目批复金额 243 万元，实施内容为理学 A 通风系统、理学 A 实验室家具、实验室安全改造有关设备、实验扩套新增仪器、理学 A 三层土建改造。目前，**实验室通风、实验室家具：已签订合同，1 月下旬完成安装；**理学院 A 座电力增容：已完成，待审计后付尾款；理学院 A 座土建改造：已完成待签合同；实验室安全改造有关设备：已完成，待验收；实验扩套新增仪器部分大部分已支付完成，部分配套材料待采购。

#### 11. 大学生体质健康测试中心仪器建设

该项目批复金额 39.75 万元，主要实施内容是购置身高计测试仪，肺活量测试仪，电脑，长跑测试仪，立定跳远测试仪等，目前，项目已执行完。

#### 12. 勘查技术与工程专业本科实验设备购置

该项目批复金额 207 万元，分测井和物探两部分执行。

勘查技术与工程(测井)部分: 声波速度测井模拟装置、自然伽马能谱测量、信号源和示波器、压电陶瓷测量的阻抗分析仪、电脑、数字电桥、岩石标样、桌椅、电子天平均已完成付款。电法测井模拟装置、声波测井成套装置、声波速度测井模拟装置、岩石物理辅助设备已签订合同, 并支付预付款; 岩芯加持器协议已签等待验收后付款。

勘查技术与工程(物探): 重力仪购置(进口)已签订合同, 12月15日信用证付款; 磁力仪已签订合同, 12月付款; 高密度电法仪近期签订合同, 12月下旬付款; 岩石物理测试(5.5万元), 已完成购置。

### 13. 学生教育管理平台

该项目批复金额200万元, 主要实施内容为本科招生管理系统、研究生招生管理系统、迎新管理系统、学生工作管理系统、就业管理系统、离校系统、寝室管理系统、校友管理系统、学生教育管理信息门户、移动端。目前, 家庭经济困难生认定、助学金管理、奖学金管理、学工外网已开发完成, 并通过公司内部测试并部署上线。已完成所有需求的调研工作, 科技创新还剩下部分资料未提供, 其他所有需求待最后签字确认。关于迎新、离校、学工的系统框架已全部搭建完成, 待最后相关需求签字确认后全面启动二开工作。由于综合测评、辅导员考核、院系考核、科技创新需求非常复杂, 涉及的二开工作量非常大, 为了保证项目能够正常落地, 最后将项目开发周期申请了顺延, 现把时间调整顺延到2018年3月开发完成。

### 14. 综合档案信息化建设

该项目批复金额87.57万元, 主要针对人事档案、基建档案、教学档案及其他相对比较重要的档案进行数字化。目前, 已签订合同, 项目于8月份开始实施, 首付款已于9月初交付, 12月完成付款。

### 15. 我校重点学科外文电子资源保障体系完善建设

该项目批复金额244万元。目前, Knovel工程电子书、Patent Strategies专利分析工具、TP专利全文库、EarthDoc期刊库、IOP电子书及Elsevier电子书已完成付款; T&F科技期刊库11月15日国资处组织单一来源谈判订购美金价格与汇率, 一次付清; Wiley电子书有电子教材和在线图书两部分, 11月15日经由国资处组织单一来源谈判订购美金价格与汇率, 一次付清。

## 16. 校医院医疗设备购置及就医环境改善

该项目批复金额 85.5 万元。医疗设备购置类：口腔科灭菌锅、电子身高体重秤、十二道自动心电图机、供应室手工清洗设备及按摩床等小设备均已完成采购工作，相应流程均已办理完毕。就医环境改善类：隔离病房及工会之家的改造工程均已在假期施工完毕，已支付 80% 首付款，剩余部分待审计后结付。**信息系统的升级工程预计十二月中旬完成。**

## 17. 学生食堂设施设备置安

该项目批复金额 351 万元，实施主要内容为食堂厨房设备购置、排烟系统改造等。目前，排烟罩项目设备安装已完成，**水电计量内容正在实施。**

## 18. 大学生艺术团设备购置申请

该项目批复金额 81.2 万元。目前，项目已实施完毕。

## 19. 图书馆知识发现服务与信息共享系统建设

该项目批复金额 100 万元。目前，机构知识库、学科服务和知识发现系统项目都已完成初步部署工作，并进行局部问题的交流与调整，预计 12 月初验收并付余款。