

中央高校改善基本办学条件专项

工作简报



（2017年第10期，总第14期）

中国石油大学（北京）基建处

2018年1月12日

-
- 2017年12月改善基本办学条件专项资金执行情况排序表
 - 2017年12月改善基本办学条件专项执行进度情况

2017年12月改善基本办学条件专项资金执行情况排序表

中国石油大学（北京）2017年12月31日改善办学条件国拨专项资金执行进度表

排序	项目编号	负责人	项目名称	负责单位	预算金额	支出金额	已支出比例	余额
1	GS201711	刘洪洋	实验楼加装消防报警系统及监测	保卫处	549.01	549.01	100.00%	0.00
2	GS201727	宋刚	综合档案信息化建设	档案馆	87.57	87.57	100.00%	0.00
3	GS201730	张云祥	学生食堂设施设备置安	后勤管理处	351.00	351.00	100.00%	0.00
4	GS201721	李敏	环境工程教学实验室仪器设备购置	化工学院/教	303.50	303.48	99.99%	0.02
5	GS201731	周玉成	大学生艺术团设备购置	团委	81.20	81.16	99.94%	0.05
6	GS201728	卢春喜	重点学科外文电子资源保障体系	图书馆	244.00	243.76	99.90%	0.24
7	GS201717	彭鹤	演示大厅建设一期	机械学院/教	213.00	212.40	99.72%	0.60
8	GS201710	张云祥	校园配电系统安全改造项目	后勤管理处	154.84	154.29	99.65%	0.55
9	GS201719	戈磊	材料科学与工程研究生实验教学	理学院/研	851.50	844.28	99.15%	7.22
10	GS201707	刘洪洋	校园教学楼科研楼更新摄像头	保卫处	486.00	477.06	98.16%	8.94
11	GS201724	王晶	大学生体质健康测试中心仪器	体育部	39.75	38.97	98.03%	0.78
12	GS201709	刘植昌	化工学院科学馆通风系统改造	化工学院	193.74	189.87	98.00%	3.87
13	GS201712	刘植昌	化工学院等气瓶房建设	化工学院	121.36	118.67	97.79%	2.69
14	GS201702	张云祥	润杰学生公寓修缮工程	后勤管理处	274.93	267.62	97.34%	7.31
15	GS201706	徐樟有	教学实验室建筑物及配套设施改造	基建处	248.17	233.53	94.10%	14.64

16	GS201704	张云祥	学生食堂房屋修缮改造工程	后勤管理处	69.04	64.93	94.04%	4.11
17	GS201732	卢春喜	图书馆知识发现与信息共享系统	图书馆	100.00	93.80	93.80%	6.20
18	GS201715	周劲辉	石油工程学院实验中心建设	石工学院/教	362.00	336.64	92.99%	25.36
19	GS201716	郭绪强	化学工程与技术研究生实验教学	化工学院/研	287.00	265.17	92.39%	21.83
20	GS201714	宫敬	油气储运虚拟仿真实验中心建设	机械学院/研	248.55	228.67	92.00%	19.88
21	GS201725	高杰	勘查技术与工程本科实验设备购置	地球物理与信息/教	207.00	187.94	90.79%	19.06
22	GS201720	刘书海	安全热能专业教学实验室建设	机械学院/教	437.00	393.45	90.03%	43.55
23	GS201713	徐樟有	校医院周边环境改造工程	基建处	160.00	143.45	89.66%	16.55
24	GS201703	张云祥	南北校区房屋及基础设施修缮	后勤管理处	161.57	139.19	86.15%	22.38
25	GS201705	徐樟有	研究生公寓建筑物节能改造一期	基建处	1070.00	907.64	84.83%	162.36
26	GS201722	宁正福	石油工程研究生软件教学实验室	石工学院/研	103.52	80.79	78.04%	22.73
27	GS201701	张云祥	阳光公寓粉刷及配套设施修缮项目	后勤管理处	290.20	198.53	68.41%	91.67
28	GS201729	王永红	医疗设备购置及就医环境改善	校医院	85.50	53.95	63.10%	31.55
29	GS201723	俞英	化学实验中心建设	理学院/教	243.00	133.93	55.12%	109.07
30	GS201718	庞飞	数字化校园建设二期	信息中心	310.00	120.66	38.92%	189.34
31	GS201726	陆杭波	学生教育管理系统	学工处	200.00	18.20	9.10%	181.80
32	GS201708	刘洪洋	图书馆学生公寓消防水管网更新	保卫处	466.05	41.86	8.98%	424.19

2017年12月改善基本办学条件

专项执行进度情况

根据中国石油大学(北京)改善基本办学条件专项资金项目管理办法(试行)【中石大京建(2016)3号】文件,基建处对2017年度中央高校改善基本办学条件专项十二月执行情况进行调查。调查项目共32项。

一、2017年改善基本办学条件专项执行情况统计

(一)、已完成项目(二十项)

表1 已执行完项目汇总表

排序	项目名称	承担单位	执行率
1	实验楼加装消防报警系统及监测	保卫处	100.00%
2	综合档案信息化建设	档案馆	100.00%
3	学生食堂设施设备置安	后勤管理处	100.00%
4	环境工程教学实验室仪器设备购置	化工学院/教	99.99%
5	大学生艺术团设备购置	团委	99.94%
6	重点学科外文电子资源保障体系	图书馆	99.90%
7	演示大厅建设一期	机械学院/教	99.72%
8	校园配电系统安全改造项目	后勤管理处	99.65%
9	材料科学与工程研究生实验教学	理学院/研	99.15%
10	校园教学楼科研楼更新摄像头	保卫处	98.16%
11	大学生体质健康测试中心仪器	体育部	98.03%
12	化工学院科学馆通风系统改造	化工学院	98.00%
13	化工学院等气瓶房建设	化工学院	97.79%
14	润杰学生公寓修缮工程	后勤管理处	97.34%
15	教学实验室建筑物及配套设施改造	基建处	94.10%
16	学生食堂房屋修缮改造工程	后勤管理处	94.04%
17	图书馆知识发现与信息共享系统	图书馆	93.80%
18	校医院周边环境改造工程	基建处	89.66%
19	南北校区房屋及基础设施修缮	后勤管理处	86.15%
20	研究生公寓建筑物节能改造一期	基建处	84.83%

已完成项目的结余资金除质保金外原则上不应继续使用,待改善基本办学条件工作小组讨论后决定资金用途。

(二) 未完成项目(十二项)

表2 未完成项目汇总表

排序	项目名称	承担单位	执行率
1	石油工程学院实验中心建设	石工学院/教	92.99%
2	化学工程与技术研究生实验教学	化工学院/研	92.39%
3	油气储运虚拟仿真实验中心建设	机械学院/研	92.00%
4	勘查技术与工程本科实验设备购置	地球物理与信息/教	90.79%
5	安全热能专业教学实验室建设	机械学院/教	90.03%
6	石油工程研究生软件教学实验室	石工学院/研	78.04%
7	阳光公寓粉刷及配套设施修缮项目	后勤管理处	68.41%
8	医疗设备购置及就医环境改善	校医院	63.10%
9	化学实验中心建设	理学院/教	55.12%
10	数字化校园建设二期	信息中心	38.92%
11	学生教育管理系统	学工处	9.10%
12	图书馆学生公寓消防水管网更新	保卫处	8.98%

二、2017年改善基本办学条件专项未完成项目执行情况简介

1. 石油工程学院实验中心建设

该项目中高温高压动态伤害仪已签订合同20万元,待到货验收后付款,计划2018年1月完成。其余内容均已执行完。

2. 化学工程与技术研究生实验教学平台建设-高等化工热力学部分

该项目中的气相色谱仪已签订合同19.1万元,因厂家未及时发货,2017年底未执行完,计划2018年完成。其余内容均已执行完。

3. 油气储运虚拟仿真实验中心建设

该项目中微型SCADA模拟装置已支出首付款,待到货验收后支付尾款,计划2018年完成。其余内容均已执行完。

4. 勘查技术与工程专业本科实验设备购置

该项目中个别设备未完成验收,待验收后付款,计划2018年完成。其余内容均已执行完。

5. 安全热能专业教学实验室建设

该项目中安全防护实验装置(金额36.2万元)2017年12月5日完成招标,签订合同后厂家需加工制作,预计2018年3月可执行完,其余内容均已执行完。

6. 石油工程研究生软件教学实验室

该项目中软件包采购12月12日招标完成,2017年底未完成验收付款,待2018年运行调试稳定后验收付款。其余内容均已执行完。

7. 阳光公寓粉刷及配套设施修缮项目

该项目中室外部分因与图书馆、学生公寓消防水管网更新改造工程有交叉,计划2018年实施。室内装修内容已执行完。

8. 校医院医疗设备购置及就医环境改善

该项目中信息系统的升级工程待2018年运行调试稳定后验收付款。其余内容均已执行完。

9. 化学实验中心建设

该项目中通风台建设计划1月20日开始安装、实验台建设正在安装、去离子水系统改造正在准备验收资料、土建改造已完成1月底完成付款,电力扩容项目正在审计,计划2018年全部执行完。

10. 数字化校园建设二期

该项目中数据交换平台及可视化校园建设签订合同后研发耗时相对较长,部分项目开发过程中需与其它部门沟通交流讨论方案,开发完成后需试运行,否则无法发现使用过程中的问题,因而该部分内容待2018年继续实施。

11. 学生教育管理平台

该项目实施内容为本科招生管理系统、研究生招生管理系统、迎新管理系统、学生工作管理系统、就业管理系统、离校系统、寝室管理系统、校友管理系统、学生教育管理信息门户、移动端。由于综合测评、辅导员考核、院系考核、科技创新需求非常复杂,涉及的二次开发工作量非常大,为了保证平台能够正常运行,最后将项目开发周期申请了顺延,调整至2018年5月开发完成。

12. 图书馆、学生公寓消防水管网更新改造工程

该项目主要实施内容为图书馆消防水管的拆除与安装、阳光及润杰学生公寓消防水管的拆除与安装等。目前,项目已签订合同。由于十九大时期和北京市冬季停工相关规定,该项目顺延至2018年实施。