中央高校改善基本办学条件专项



(2020年第1期,总第27期)

中国石油大学(北京)基建处 2020年3月10日

● 2020 年 2 月改善基本办学条件专项执行情况

2020年2月改善基本办学条件专项执行情况

为加快疫情期间我校 2020 年改善基本办学条件专项执行进度,确保考核节点的执行率,2 月下旬基建处开展了项目执行情况调查工作,详细了解项目执行情况及存在问题,对执行偏慢项目与负责人探讨解决方案,督促项目抓紧开展可执行部分的工作,**要求各项目负责人能在线上完成的工作抓紧完成,疫情结束后马上可进行招标、竞谈等工作**,根据各项目负责人的反馈与微信沟通,盘点本月的执行情况如下表,其中部分项目工作开展缓慢,详见备注。

序 号	姓名	部门	子活动名称	评审金额 (万元)	拨付金额 (万元)	执行情况	备注
		教育部改	善基本办学条件专项		15967		
	(一)房屋修缮类				3790		
1	薛谦	基建处	东校园阶梯教室修缮工程		230	施工已完成,待施工单位提交审计资料送审	
2	薛谦	基建处	东校园阶梯教室节能改造工程		107. 45	施工已完成,正在审计	
3	薛谦	基建处	东校园主楼节能改造工程		247	施工已完成,待施工单位提交审计资料送审	
4	薛谦	基建处	东校园主楼室内修缮工程		150	施工已完成,待送审	
5	薛谦	基建处	东校园学生宿舍节能改造工程(1、2号)		153	施工已完成,正在审计	
6	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍修缮项目(5-6号)		24	已完成审计,待付尾款	
7	王英国	后勤管理处	2019 年东校园屋面防水工程		0. 55	已完成审计并付尾款,待支付审计费	
8	王英国	后勤管理处	学生公寓修缮工程		35	已完成审计,待付尾款	
9	薛谦	基建处	东校园第五教学楼南楼改造工程	160. 78	105. 00	施工已完成,待施工单位提交审计资料送审	

10	薛谦	基建处	东校园实验楼节能改造工程	249. 75	163. 00	图纸及清单控制价已完成,待开展竞谈工作
11	薛谦	基建处	东校园辅助用房节能改造工程	237. 94	155. 00	图纸及清单控制价已完成, 待开展竞谈工作
12	薛谦	基建处	东校园学生宿舍节能改造工程(3-6号 楼)	346. 81	225. 00	图纸及清单控制价已完成,待开展竞谈工作
13	薛谦	基建处	东校园学生宿舍门窗改造工程(3-6号 楼)	538. 57	399. 41	图纸及清单控制价已完成,待开展招标工作
14	薛谦	基建处	东校园学术交流中心改造工程	813. 92	539. 00	前期方案已完成,正在开展 EPC 招标前期工作
15	刘坚	理学院	理学院 B 座天井改造工程	233. 40	152. 00	图纸已完成,正在开展第二版清单控制价审核工作
16	王仲民	校工会	教学楼地下一层改造工程	131. 61	85. 55	职工之家 LED 屏已完成采购工作
17	王英国	后勤管理处	学生公寓卫生间改造工程	398. 92	259. 00	己联系造价咨询单位,待开展工作
18	王英国	后勤管理处	2020 年校园屋面防水工程	137. 48	89. 00	前期准备工作,待出清单控制价
19	王英国	后勤管理处	学生宿舍配套设施修缮工程	223. 90	145. 00	前期准备工作,待出清单控制价
20	梁永图	教务处	第三教学楼改造专项	15. 00	15. 00	已完成前期的调研工作,实施方案、询价待启动。
21	徐樟有	非常规研究 院	采收率楼与非常规楼公共区域及实验室 修缮	135. 25	88.00	己完成图纸设计,正在开展清单控制价编制工作。
22	张永学	国际教育学院	留学生公寓楼 A 楼修缮	332. 58	216. 00	已完成图纸设计工作;正在开展清单编制前期工作; 因当前新冠肺炎疫情防控工作,暂缓现场测量,计 划3月份开展相关工作;
23	张永学	国际教育学 院	留学生公寓楼 B 楼 C 楼修缮	318. 54	207. 04	已完成图纸设计工作; 正在开展清单编制前期工作; 因当前新冠肺炎疫情防控工作, 暂缓现场测量, 计 划 4 月份开展相关工作;

		(二)	基础设施改造类		3446		
1	刘洪洋	保卫处	东校园教学楼、实验楼消防报警系统更 新改造项目		2	项目已完成,待支付尾款	
2	刘洪洋	保卫处	东校园安防系统更新改造项目 二期		0.7	联网费用不从此项目列支,可用于其他项目支出。	
3	薛谦	基建处	东校园教室电改造项目		2. 45	己完成审计并付尾款,待支付审计费	
4	王英国	后勤管理处	东校园配电增容改造		72	项目已完成,待付尾款	
5	王英国	后勤管理处	东校园楼宇室内暖气改造维修工程		95	已完成审计,待付尾款	
6	王英国	后勤管理处	东校园、中油大厦电梯更换项目		233	正在准备技术资料	
7	张云祥	信息中心	中心机房建设项目		145	设备部分待支付尾款,工程部分正在审计	
8	顾继俊	教务处	本科教学实验室改造(I 期)		126. 85	受疫情影响暂未开展工作	偏慢
9	顾继俊	教务处	本科教学实验室改造(II 期)		357	受疫情影响暂未开展工作	偏慢
10	王英国	后勤管理处	东校园食堂改造项目(2、3层)	40. 00	40.00	图纸设计已完成,待支付设计费	
11	刘洪洋	保卫处	实验室加装高清摄像机二期项目	293. 14	190. 00	设计阶段,受疫情影响设计人员暂时无法入校,设计进度受影响。	
12	刘洪洋	保卫处	地质楼消防报警系统更新改造项目	126. 58	82.00	设计图基本完成,计划进行工程量清单编制和概算编制工作。	
13	宋刚	档案馆	档案馆档案库房监控系统及气体灭火系统改造	189. 79	124. 00	已经完成项目设计部分的询价公示工作,已完成了 该项目的初步设计方案,现正对方案进行进一步的 修改和完善。	
14	王英国	后勤管理处	东校园主配电室增容及第三食堂配电改 造项目	213. 46	138. 75	图纸设计已完成,待编制清单控制价。	

15	王英国	后勤管理处	中油大厦、地质楼中央空调中修工程	193. 00	125. 45	已经联系厂家做方案造价	
16	王英国	后勤管理处	校园配电系统安全改造项目	395. 66	257. 00	方案论证。	
17	王英国	后勤管理处	校园配电室系统用电计量管理	51. 14	33. 24	方案论证。	
18	魏强	化工学院	化工楼 C 座气瓶室改造	306. 61	199. 30	 对气体使用情况进行了彻底摸排; 对需进行施工的部分房间进行了实地勘测,完成了气路、气瓶室建设方案设计; 开展了标书编制工作; 完成了监理公司的调研工作。 	
19	魏强	化工学院	化工楼 A 座强弱电系统改造	579. 09	376. 00	 对全部房间的用电负荷进行了彻底摸排; 完成了网络系统的布局及线路铺设、安防系统、 有毒有害气体报警系统、消防系统、供电系统的方 案设计工作; 完成了各单项的工程量清单编制工作和各单项 的造价计算; 开展了标书编制工作; 完成了监理公司的调研工作。 	
20	薛谦	基建处	东校园主楼空调系统购置	623. 76	405. 00	该项目用于报告厅,正在开展 EPC 招标前期工作	
21	薛谦	基建处	东校园校园及地下管网勘测、可视化系 统工程	143. 00	30.00	项目正在进行设计工作	
22	薛谦	基建处	东校园绿化修补项目	101. 72	25. 00	项目正在进行设计工作	
23	邱萍	新能源与材料学院	新能源与材料学院教学实验室改造	294. 49	191.00	1. 学院气路改造已提交国资处询价,公示后签合同。 2. 学院实验室通风设施安装待签订合同。 3. 学院实验室管理系统正在修改招标文件。	

24	张云祥	信息中心	中国石油大学网络配线间综合改造工程	298. 71	195. 26	正在开展图纸设计及工程量清单编制工作	
		(三)	设备资料购置类		8731. 00		
1	薛谦	基建处	东校园主楼空调系统购置		320. 49	已完成审计,待支付尾款	
2	牛花朋	研究生院	东校园教室桌椅及教学实验台等设施购 置项目 二期		83. 66	项目已完成, 待支付尾款	
3	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍空调置安项目		11.69	待9月支付质保金	
4	王英国	后勤管理处	东校园二次供水改造工程		5. 49	项目已完成,待支付尾款	
5	王英国	后勤管理处	东校园学生宿舍家具购置项目(2#、4#)		7. 49	待 9 月支付质保金	
6	陈义陆	国资处	OA 资产管理模块功能扩展		22.80	项目已完成, 待支付尾款	
7	张云祥	信息中心	数字化校园建设三期		402. 19	1. 日志安全大数据系统入资产后支付尾款; 2. 信息安全等级保护测评服务项目于年初完成了初 测,信息系统归属单位正在整改,待疫情过后安排 复测,验收。	
8	张云祥	信息中心	东校园互联网教室建设项目 二期		474. 04	1. 投影机/服务器及存储采购、台式机采购、红外音频发射系统、防作弊信号屏蔽系统已完成支付 2. 中控系统采购项目施工已完成并完成初验,准备申请最终验收 3. 多媒体教室建设项目正在入固定资产 4. 研讨型智慧教室建设项目施工已完成并完成初验,准备申请最终验收 5. 智慧教室装修工程项目施工已完成并通过验收和审计,待支付尾款。	

9	张云祥	信息中心	数据集成、交换与治理 二期		124. 97	1. 一站式服务平台及个人数据中心已完成验收,待付质保金; 2. 校园新闻网改版已完成验收,待付款; 3. 数据集成二期项目已完成,待验收; 4. 网站群升级服务尚未完成,预计三月份完成升级和平台切换。	
10	张云祥	信息中心	无线网络改造及网络设备采购		207. 02	1. 网络设备采购已完成并全额支付 2. 无线网络改造项目施工已完成并完成最终验收, 待支付尾款。	
11	梁永图	教务处	东校园互联网教室建设(三期)		476. 19	项目已采购完成,待验收后付款	
12	刘书海	机械学院	过程装备与控制工程专业教学实验设备 修购		75. 97	项目已采购完成,待支付尾款	
13	顾继俊	教务处	虚拟仿真公共教学实验室建设(2期)		288. 13	部分采购项目已完成待付款,部分正在开展调研工 作	
14	王玮	机械学院/ 研	热能与储运工程实验平台建设		296. 92	受疫情影响暂未开展工作	偏慢
15	金衍	研究生院	研究生管理信息系统		194. 60	项目正在实施,待验收后付款	
16	宋炜	信息学院	海量地球物理数据并行计算教学科研平 台		88. 35	项目已完成,待支付尾款	
17	刘慧卿	石工学院	提高石油采收率实验教学平台建设		20.00	项目已完成,待支付尾款	
18	朱益	安全与海洋 学院	安全专业教学实验室建设	90.00	56.00	正在开展调研工作	偏慢
19	朱益	安全与海洋 学院	海洋工程虚拟仿真实验室建设	133	84. 00	正在开展调研工作	偏慢

20	刘洪洋	保卫处	校门智能门禁系统工程改造项目	251. 20	158. 00	招标文件基本完成,已报国资处,原计划 2020 年 3 月开始招标。根据国资处反馈,待国采中心开展招标才能继续进行,现已把招标需求在国采中心备案并发布了招标需求。	
21	曾溅辉	地学院	储层-高温高压可视化核磁充注实验教 学平台建设	350	220. 50	学院正在重新调研方案, 暂缓实施	偏慢
22	王贵文	地学院	非常规油气储层物性评价教学实验平台	160	100. 80	该实验平台拟采购美国岩心公司 PDP-200 型覆压孔 隙度渗透率测量仪,采购标书已于年前公布。原计划于 2020 年 2 月 18 日进行投标及评审,现由于疫情评标工作向后推迟。	
23	牛花朋	地学院	地质学专业矿物岩石学实验室建设	32. 74	32. 74	桌椅已完成设计和询价; 电脑、幕布政府采购疫情结束后采购; 矿物岩石标本已经完成挑样	
24	邱楠生	地学院	地热地质学实践教学平台建设(一期)	180. 00	113. 40	正在开展询价工作	
25	张永学	国际教育学 院	国际交流中心报告厅多媒体设备更新改造	23. 43	23. 43	现因政采网系统更新以及目前的冠状肺炎疫情影响,目前政采网中就该会议室设备更新可供选择的目录偏少,待疫情缓解后,供应商能上新更多可供选择的设备。	
26	王英国	后勤管理处	学生公寓家具及浴室更衣柜购置项目	229. 94	144. 00	正在准备技术资料	
27	王英国	后勤管理处	中油大厦电梯更换项目	76. 00	47. 00	正在准备技术资料	
28	魏强	化工学院	环境工程分子生物学研究生实验教学平 台建设	153. 65	96. 80	1. 已完成 vortex 涡旋混合器及微量移液器的采购, 仪器已在假期放置于实验室,未完成付款事宜; 2、计划中的小型制冰机和超声波破碎仪由于快递原 因还未完成采购。	

29	姜桂元	化工学院	化学工程学院实验教学中心设备扩建	38. 50	38. 50	已完成询价公示、合同的审核工作,计划 3 月完成 合同正式签订
30	刘书海	机械学院	多相流动与分离实验平台	700	400.00	半数项目已询价完成,待开学后拟定合同;部分项 目正在准备招投标文件;其余项目近期与生产商或 销售商确定设备的具体技术参数、前期准备等细节。 受疫情影响,计划时间可能会推后。
31	刘书海	机械学院	油气储运工程专业必修课实验设备购置	228. 00	143. 63	己完成招标材料,待提交国资处招标
32	顾继俊	机械学院	机器人实验教学平台建设	199. 60	125. 75	1. 可重构机械臂,原计划 2 月底前到部分厂家现场调研,目前受疫情影响,现场调研工作滞后。 2. 模块机器人已完成询价报告,2 月底前提交国资处。 3. 立体视觉模块机器人和 ROS 机器人,预计 5 月底提交询价报告。
33	顾继俊	教务处	仿真实验教学平台建设	218. 81	137. 85	1. 虚拟仿真模型运行设、虚拟仿真体感设备、虚拟 仿真投影设备已完成调研; 2. 石油工程和机械工程仿真系统、机器人技术虚拟 仿真系统、数据共享平台系统目前正在调研阶段, 受疫情影响,进展较慢。
34	雍太军	教务处	学生成绩单自助打印系统	89. 81	56. 58	己完成前期的询价工作,随时可以进行现场实施。
35	雍太军	教务处	第四教学楼多功能智慧教室建设项目	824. 23	519. 26	已完成前期的调研工作,方案正在制定。
36	季汉成	科学技术处	大型仪器设备开放共享管理系统建设	44.00	44.00	项目正在上线试运行,疫情结束后验收付款
37	刘坚	理学院	大学物理大学化学智慧实验室(一期)	198. 56	125. 09	已完成前期调研,正在与国资处沟通招标事宜

38	刘坚	理学院	物理实验教学中心仪器更新	104.00	65. 52	该项目询价已公示,预计3月底完成合同签订。	
39	张广清	石工学院	现代完井工程实验教学平台	749	350. 00	相关改造任务已与厂家沟通讨论确定方案,为疫情结束进场施工做好了准备,大额采购正在准备招标前期工作,询价采购部分正在准备询价公告。	
40	张广清	石工学院	石油工程学院 2019 年度实验中心建设	279. 00	175. 77	方案基本完成,自行设计的设备修改细节需与厂家 沟通。	
41	张小龙	体育与人文 学院	艺术教室及艺术工作室设备购置	56. 39	35. 53	采购设备需到商家看货,受疫情影响无法执行	偏慢
42	卢春喜	图书馆	图书馆文献资源保障体系建设	954. 46	602. 00	受疫情影响,仅开展线上沟通工作,需面谈的具体事宜待开学进行;纸质图书待疫情结束后联系书商送书。	
43	卢春喜	图书馆	图书馆信息化设备更新改造	170. 75	108. 00	1. 存储系统建设中的硬件设备(服务器、光纤交换机、磁盘阵列)已完成了合同的签订。商家已备好货物,疫情结束后可以立即送货;软件部分疫情结束后签订合同并完成安装。 2. 有线网络改造目前还未开始。等疫情结束后,立即进行询价。	
44	郝世杰	新能源与材料学院	面向多学科的石油特色研究生教学平台	520	327. 00	项目共 10 台设备, 所有设备已经完成询价与技术谈判, 7 台设备采用询价方式采购, 计划 3 月 10 日前提交询价报告; 3 台采用招标方式采购, 计划在 3 月 10 日前将技术要求提交学校国有资产管理处进行招标文件制作。	
45	邱萍	新能源与材 料学院	新能源科学与工程专业本科教学实验室	268. 48	169. 00	已完成询价公示,待签合同。	

46	徐宝昌	信息学院	智慧工厂与智能控制创新平台建设	399. 20	251. 50	1. A3030 高级过程控制实验系统、传感器与测控技术综合实验台、智能控制算法实验装置、人工智能实验装置正在确认技术参数,询价阶段,预计 3 月签订合同。 2. GPU 计算服务器、域服务器、计算机工作站(科研专用)、计算机工作站、打印机、投影仪、音箱等已确定型号,预计 3 月通过政府采购购买。 3. 实验桌椅、实验室门改造、实验室隔热改造、机房精密空调(一体化机柜)、实验室普通空调已确定方案,预计 3 月逐步签订合同。	
47	饶莹	地球物理学 院	勘查技术与工程专业(物探)实验室	83. 98	53. 00	目前项目正在询价,预期3月份可以实施。	
48	徐宝昌	信息学院	计算机专业嵌入式实验室更新与升级	109. 50	69.00	设备技术参数已提交国资处,近期返回招标书初稿, 开评标时间待定。	
49	徐宝昌	信息学院	电工电子与测控专业实验平台建设一期	127. 40	80.00	1. 电工电子技术口袋式实验设备、小型 PLC 可编程 控制器 S7-200 实验箱更新已与生产厂家联系; 2. 电工实验室的数字示波器补充 15 台数字示波器, 已经联系厂家,近期可以与北京经销商签订供货合 同; 3. 电工电子实验室远程实验开放系统,已有现成的 软硬件方案,开学后可以安装试用; 4. 东实验楼电工电子实验室的门禁系统预计在暑期 安排; 5. 电子工艺实习实训项目课程,已与公司沟通并就 项目方案进行交流,可签订合同。	

50	张云祥	信息中心	三教多媒体教室改造	144. 34	90.00	方案设计及招标文件草稿已完成,2月底提交国资 处	
51	张云祥	信息中心	一站式服务平台及个人数据中心二期项 目	189. 00	119. 00	已经完成项目的前期调研和标书编写工作	
52	张云祥	信息中心	公共教学机房建设	237. 00	149. 00	1. 节前已办理设备报废并将旧地板拆除,新地板已 经到位,由于疫情推迟铺设。 2. 工作站电脑,已经完成招标,集中采购机房电脑, 已上报。桌椅的合同已签完。 3. 服务器、交换机、空调等央采设备,疫情影响待 完成。	
53	张云祥	信息中心	信息门户统一身份认证系统建设	140.00	88.00	已经完成项目的前期调研和标书编写工作	
54	张云祥	信息中心	数据集成、交换与治理三期	98. 60	62. 00	已完成单一来源文件第一稿文件修订,交由国资处 审核。待学校正常复工后,有序开展赴各业务部门 数据情况摸底工作。	
55	张云祥	信息中心	无线网络改造二期	377. 67	169. 35	1. 网络设备采购,央采协议供货,采购需求已制定 完成 2. 无线网络改造,国采中心招标,招标文件草稿已 完成	