

中央高校改善基本办学条件专项

工作简报



（2018 年第 7 期，总第 21 期）

中国石油大学（北京）基建处

2018 年 10 月 31 日

-
- 2018 年 10 月改善基本办学条件专项资金执行进度
 - 2018 年 10 月改善基本办学条件专项执行情况简介
 - 2018 年 10 月改善基本办学条件专项存在的问题

2018 年 10 月改善基本办学条件专项资金执行进度

截止至 2018 年 10 月 30 日改善办学国拨专项资金执行进度表

序号	项目名称	执行部门	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	已支出 比例	账面余额 (万元)
1	东校区屋面防水改造项目	后勤管理处	190.00	190.00	100.00%	0.00
2	学生宿舍家具购置项目	后勤管理处	245.00	234.00	95.51%	11.00
3	环境科学专业研究生实验教学平台建设	地科学院/研	185.96	173.00	93.03%	12.96
4	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	878.00	802.00	91.34%	76.00
5	大院工作区修缮项目	后勤管理处	145.20	132.00	90.91%	13.20
6	多功能智慧教室建设项目	教务处	182.90	156.40	85.51%	26.50
7	动态裂缝导流测试实验教学平台	非常规/研	168.00	141.00	83.93%	27.00
8	东校区网络建设	信息中心	1,118.89	897.20	80.19%	221.69
9	东校区学生宿舍修缮项目（1-4 号）	后勤管理处	712.00	552.00	77.53%	160.00
10	东校区多媒体教室及远程电子巡查系统建设	信息中心	270.79	207.79	76.73%	63.00
11	物理实验教学中心建设	理学院/教	366.80	281.10	76.64%	85.70
12	信息学院实验中心建设	信息学院/教	542.60	396.00	72.98%	146.60
13	数字化校园建设三期	信息中心	351.9	255.10	72.49%	96.80
14	东校区教学主楼修缮工程	基建处	960.00	693.00	72.19%	267.00
15	学生公寓粉刷项目	后勤管理处	168.50	121.30	71.99%	47.20
16	能源与动力工程专业教学实验室建设	机械学院/教	455.40	326.00	71.59%	129.40
17	东校区实验楼修缮工程	基建处	98.00	70.00	71.43%	28.00
18	东校区食堂改造项目（1 层）	后勤管理处	655.20	444.00	67.77%	211.20
19	理学院 A 座教学实验室电力扩容改造项目	理学院	230.26	151.00	65.58%	79.26
20	演示大厅建设二期	教务处	395.60	230.00	58.14%	165.60
21	东校区安防系统更新改造一期工程	保卫处	400.00	192.65	48.16%	207.35
22	东校区学生公寓消防报警系统更新改造工程	保卫处	450.00	207.00	46.00%	243.00
23	东校区教室桌椅及教学实验台等设施购置项目 一期	研究生院	350.00	148.80	42.51%	201.20
合计:			9521.00	7001.34	73.54%	2519.66

2018 年 10 月改善基本办学条件专项完成情况简介

根据财务处提供的改善基本办学条件资金执行统计情况，盘点本月的执行情况如下：

项目类别	序号	项目名称	执行部门	批复金额 (万元)	执行进度
基础设施改造	1	东校区网络建设	信息中心	1,118.89	本工程分为光缆敷设、网络设备采购、有线网络综合布线及无线网络建设四部分，除有线网络综合布线二期及无线网络建设三期为配合后勤处汇才公寓修缮工程待 2019 年完成外其余均已执行完；后勤管理处支出 170 万元的暖改造项目正在整理结算资料。
	2	东校区学生公寓消防报警系统更新改造工程	保卫处	450.00	已完成审计，计划 11 月初支付尾款
	3	东校区安防系统更新改造一期工程	保卫处	400.00	已完成审计，计划 11 月初支付尾款
	4	理学院 A 座教学实验室电力扩容改造项目	理学院	230.26	正在整理结算文件，待审计
设备资料购置	1	学生宿舍家具购置项目	后勤管理处	245.00	已完成
	2	演示大厅建设二期	教务处	395.60	项目分为物探、测井、海洋油气及装修四部分，设备采购部分配套软件未到货，装修改造部分正在整理结算文件，计划 11 月底完成付款
	3	环境科学专业研究生实验教学平台建设	地球科学学院/研	185.96	设备采购已完成，装修改造正在整理结算资料
	4	能源与动力工程专业教学实验室建设	机械学院/教	455.40	该项目分 16 个子项，大部分已执行完，部分到货后验收付款
	5	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	878.00	项目分电子资源、纸质期刊、纸质图书三部分，项目多数已执行完
	6	多功能智慧教室建设项目	教务处	182.90	项目分多功能智慧教室建设，四、六级口语考场建设及服务器采购三部分，除教室建设正在实施外其余均已完成。
	7	动态裂缝导流测试实验教学平台	非常规研究院/研	168.00	项目分为设备采购及导流系统总成两部分，设备已完成付款，总成预计年底完成付款
	8	物理实验教学中心建设	理学院/教	366.80	项目大部分已执行完，划拨 20 万元用于安全专业实验室改造正在执行

	9	信息学院实验中心建设	地球物理与信息学院/教	542.60	项目大部分已执行完,部分待安装调试,11月份验收付款
	10	数字化校园建设三期	信息中心	351.9	项目分为七部分,已完成五项目,未完成的教务系统已支付70%,校园卡部分已支付50%,计划年底执行完
	11	东校区教室桌椅及教学实验台等设施购置项目一期	研究生院	350.00	东校园教学楼1-6层教室课桌椅,黑板,窗帘安装及付款计划11月完成
	12	东校区多媒体教室及远程电子巡查系统建设	信息中心	270.79	项目正在实施,计划11月底完成付款。
房屋修缮	1	东校区学生宿舍修缮项目(1-4号)	后勤管理处	712.00	正在审计
	2	东校区食堂改造项目(1层)	后勤管理处	655.20	已竣工验收并投入使用,正在办理结算
	3	东校区屋面防水改造项目	后勤管理处	190.00	已完成
	4	东校区实验楼修缮工程	基建处	98.00	已完成审计,计划11月初支付尾款
	5	东校区教学主楼修缮工程	基建处	960.00	已竣工验收并投入使用,正在办理结算
	6	大院工作区修缮项目	后勤管理处	145.20	已完成
	7	学生公寓粉刷项目	后勤管理处	168.50	已竣工验收并投入使用,正在办理结算

2018年10月改善基本办学条件专项存在的问题

一、工程类

工程类项目实施均已完成,部分项目因施工单位结算资料提交不及时,导致工程不能按时审计,致使尾款无法支付。

二、设备购置类

部分项目执行缓慢一方面是前期开展不及时,与国资处交流不够,材料审阅、流转缓慢,致使最终招标时间过晚;另一方面设备采购合同约定的付款次数为两次,首付款支付50%,尾款支付50%,如设备到货较晚或材料准备不全不能及时验收,都将导致尾款无法及时支付,进而不能按时完成教育部考核指标。