

中央高校改善基本办学条件专项

工作简报



(2019年第2期，总第24期)

中国石油大学（北京）基建处

2019年5月9日

-
- 2019年4月改善基本办学条件专项执行情况对比
 - 2019年4月改善基本办学条件专项资金执行进度

2019年4月改善基本办学条件专项执行情况对比

根据各项目负责人提交的进度表，盘点本月的执行情况对比如下：

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 执行部门 | 预算金额 (万元) | 计划执行情况 | 实际执行情况 | 执行对比 | 进度表提交情况 |
|----------------|----|----------------------------|-------|--------------|--------|---------|------|---------|
| 房屋 修缮 | 1 | 化工楼公共区域修缮 | 化工学院 | 188.85 | 项目验收 | | | 未提交 |
| | 2 | 东校园阶梯教室修缮工程 | 基建处 | 330.00 | 项目施工 | 正在施工 | 正常 | 已提交 |
| | 3 | 东校园阶梯教室节能改造工程 | 基建处 | 140.00 | 项目施工 | 正在施工 | 正常 | 已提交 |
| | 4 | 东校园主楼节能改造工程 | 基建处 | 611.00 | 招标采购 | 正在施工 | 较快 | 已提交 |
| | 5 | 东校园主楼室内修缮工程 | 基建处 | 360.00 | 合同签订 | 正在施工 | 较快 | 已提交 |
| | 6 | 东校园学生宿舍节能改造工程 (1、2号) | 基建处 | 435.00 | 招标采购 | 正在施工 | 较快 | 已提交 |
| | 7 | 东校园学生宿舍修缮项目（5-6 号） | 后勤管理处 | 290.00 | 项目施工 | 正在施工 | 正常 | 已提交 |
| | 8 | 2019年东校园屋面防水工程 | 后勤管理处 | 50.00 | 项目施工 | 已完成，待送审 | 较快 | 已提交 |
| | 9 | 学生公寓修缮工程 | 后勤管理处 | 79.00 | 项目施工 | 正在施工 | 正常 | 已提交 |
| 基础 设施 改造 | 1 | 东校园教学楼、实验楼消防报警 系统更新改造项目 | 保卫处 | 210.00 | 项目施工 | 正在施工 | 正常 | 已提交 |
| | 2 | 东校园安防系统更新改造项目 二期 | 保卫处 | 220.00 | 项目施工 | 正在施工 | 正常 | 已提交 |
| | 3 | 东校园教室电改造项目 | 基建处 | 210.00 | 合同签订 | 正在施工 | 较快 | 已提交 |
| | 4 | 东校园主楼配电室改造项目 | 基建处 | 144.00 | 合同签订 | 正在施工 | 较快 | 已提交 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------------|------------------------|---------|-------------------------------------|--|---|-----|-----|
| | 5 | 东校园配电增容改造 | 后勤管理处 | 1406.40 | 项目验收 | 工程已验收送审 | 正常 | 已提交 | |
| | 6 | 东校园楼宇室内暖气改造维修工程 | 后勤管理处 | 250.00 | 完成竞谈工作 | 工程量已确定, 施工单位已确定, 待签订合同 | 正常 | 已提交 | |
| | 7 | 东校园学生宿舍电改造项目 | 后勤管理处 | 335.00 | 项目施工 | 正在施工 | 正常 | 已提交 | |
| | 8 | 东校园学生宿舍电表安装 | 后勤管理处 | 87.00 | 项目施工 | 正在施工 | 正常 | 已提交 | |
| | 9 | 东校园、中油大厦电梯更换项目 | 后勤管理处 | 150.00 | 项目施工 | 已签订合同 | 偏慢 | 已提交 | |
| | 10 | 东校园地下管网勘察项目 | 基建处 | 76.00 | 项目实施 | 设计方案 | 偏慢 | 已提交 | |
| | 11 | 中心机房建设项目 | 信息中心 | 360.00 | 机房建设: 项目施工; 核心设备: 设备验收; 电缆敷设; 设备制作。 | 机房的建设: 正在施工; 机房制冷设备(空调设备): 设备已到待验收; 主电缆工程: 正在询价。 | 正常 | 已提交 | |
| | 12 | 本科教学实验室改造(I期) | 教务处 | 218.00 | 部分合同签订, 部分施工, 部分验收 | | | 未提交 | |
| | 13 | 本科教学实验室改造(II期) | 教务处 | 350.00 | 部分签订合同, 部分待暑假期间实施 | | | 未提交 | |
| | 设备资料购置 | 1 | 东校园主楼空调系统购置 | 基建处 | 480.00 | 合同签订 | 质疑已解决, 正在审核合同 | 偏慢 | 已提交 |
| | | 2 | 图书馆文献资源保障体系建设 | 图书馆 | 517.50 | 电子资源: 36个数据库陆续采购; 期刊询价, 纸质书陆续采购 | 电子资源: 完成17种数据库付款; 纸质期刊: 外文期刊询价已经完成; 纸质图书: 已购置13855册图书 | 正常 | 已提交 |
| | | 3 | 东校园教室桌椅及教学实验台等设施购置项目二期 | 研究生院 | 100.00 | 合同签订 | 调研细化桌椅和黑板设计方案 | 偏慢 | 已提交 |
| | | 4 | 东校园学生宿舍空调置安项目 | 后勤管理处 | 266.85 | 设备安装 | 空调正在安装 | 正常 | 已提交 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------|--------|---------------------------------|---|----|-----|
| 5 | 东校园二次供水改造工程 | 后勤管理处 | 55.40 | 设备制作 | 准备签订合同 | 偏慢 | 已提交 |
| 6 | 东校园学生宿舍家具购置项目 (2#、4#) | 后勤管理处 | 120.00 | 签订合同 | 已签订合同 | 正常 | 已提交 |
| 7 | OA 资产管理模块功能扩展 | 国资处 | 78.00 | 系统建设 | | | 未提交 |
| 8 | 数字化校园建设三期 | 信息中心 | 248.00 | 虚拟化安全防护： 采购；日志安全大 数据：系统建设 | 虚拟化安全防护：已完成验收及付款；日志安全大数据：已签订合同。 | 较快 | 已提交 |
| 9 | 东校园互联网教室建设项目二期 | 信息中心 | 500.00 | 项目实施 | 多媒体及研讨智慧教室建设合同待审核，教室中控系统废标待重招；设备采购：部分已签合同，部分准备验收，部分准备定点采购 | 正常 | 已提交 |
| 10 | 数据集成、交换与治理 二期 | 信息中心 | 368.00 | 项目实施 | 数据集成与交换包：准备签订合同；一站式服务平台及个人数据中心建设包：5月14日开标 | 偏慢 | 已提交 |
| 11 | 无线网络改造及网络设备采购 | 信息中心 | 200.00 | 无线网络改造：项目施工；网络设备采购：设备制作 | 无线网络改造：正在施工；网络设备采购：已完成验收 | 较快 | 已提交 |
| 12 | 数据中心云平台建设项目 | 信息中心 | 580.00 | 合同签订 | 项目因技术参数修改延后招标，涉及进口产品待采购公示 | 偏慢 | 已提交 |
| 13 | 东校园互联网教室建设（三期） | 教务处 | 200.00 | 项目施工 | 智慧教室功能需要已完成 | 偏慢 | 已提交 |
| 14 | 过程装备与控制工程专业教学实验设备修购 | 机械学院 | 182.00 | 设备制作 | 部分项目已完成验收付款，部分已签订合同付首付款，部分进口设备正在办外贸协议。 | 较快 | 已提交 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------|--------|----------------|-----------------------------|----|-----|
| 15 | 虚拟仿真公共教学实验室建设 (2期) | 教务处 | 198.00 | 设备制作 | | | 未提交 |
| 16 | 热能与储运工程实验平台建设 | 机械学院/研 | 468.00 | 部分设备制作, 部分设备验收 | | | 未提交 |
| 17 | 研究生管理信息系统 | 研究生院 | 150.00 | 系统建设阶段 | | | 未提交 |
| 18 | 海量地球物理数据并行计算教学科研平台 | 地球物理学院 | 900.00 | 设备制作 | 已完成合同签订, 购置的设备已开始逐步进场实施安装调试 | 正常 | 已提交 |
| 19 | 石油工程岩石力学实验教学平台建设 | 石工学院 | 400.00 | 设备制作 | 合同已签订, 正在建设 | 正常 | 已提交 |
| 20 | 提高石油采收率实验教学平台建设 | 石工学院 | 500.00 | 设备制作 | | | 未提交 |

2019年4月改善基本办学条件专项资金执行进度

| 序号 | 项目名称 | 执行部门 | 预算金额 (万元) | 支出金额 (万元) | 已支出比例 | 账面余额 (万元) |
|----|----------------------------|-------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | 教育部改善基本办学条件专项 | | 13,012.00 | 2951.55 | 22.68% | 10,060.45 |
| 1 | 化工楼公共区域修缮 | 化工学院 | 188.85 | 8.41 | 4.45% | 180.44 |
| 2 | 东校园阶梯教室修缮工程 | 基建处 | 330 | 104.88 | 31.78% | 225.12 |
| 3 | 东校园阶梯教室节能改造工程 | 基建处 | 140 | 0.00 | 0.00% | 140.00 |
| 4 | 东校园主楼节能改造工程 | 基建处 | 611 | 20.06 | 3.28% | 590.94 |
| 5 | 东校园主楼室内修缮工程 | 基建处 | 360 | 187.12 | 51.98% | 172.88 |
| 6 | 东校园学生宿舍节能改造工程 (1、2号) | 基建处 | 435 | 0.29 | 0.07% | 434.71 |
| 7 | 东校园学生宿舍修缮项目(5-6 号) | 后勤管理处 | 290 | 111.21 | 38.35% | 178.79 |
| 8 | 2019年东校园屋面防水工程 | 后勤管理处 | 50 | 34.62 | 69.24% | 15.38 |
| 9 | 学生公寓修缮工程 | 后勤管理处 | 79 | 22.13 | 28.01% | 56.87 |
| | 房屋修缮类 | | 2,483.85 | 488.72 | 19.68% | 1995.13 |
| 1 | 东校园教学楼、实验楼消防报 警系统更新改造项目 | 保卫处 | 210 | 143.92 | 68.53% | 66.08 |
| 2 | 东校园安防系统更新改造项目 二期 | 保卫处 | 220 | 9.21 | 4.19% | 210.79 |
| 3 | 东校园教室电改造项目 | 基建处 | 210 | 0.00 | 0.00% | 210.00 |
| 4 | 东校园主楼配电室改造项目 | 基建处 | 144 | 0.00 | 0.00% | 144.00 |
| 5 | 东校园配电增容改造 | 后勤管理处 | 1406.4 | 634.53 | 45.12% | 771.87 |
| 6 | 东校园楼宇室内暖气改造维修 工程 | 后勤管理处 | 250 | 0.00 | 0.00% | 250.00 |
| 7 | 东校园学生宿舍电改造项目 | 后勤管理处 | 335 | 125.94 | 37.59% | 209.06 |
| 8 | 东校园学生宿舍电表安装 | 后勤管理处 | 87 | 0.65 | 0.75% | 86.35 |
| 9 | 东校园、中油大厦电梯更换项 目 | 后勤管理处 | 150 | 0.00 | 0.00% | 150.00 |
| 10 | 东校园地下管网勘察项目 | 后勤管理处 | 76 | 0.00 | 0.00% | 76.00 |
| 11 | 中心机房建设项目 | 信息中心 | 360 | 0.00 | 0.00% | 360.00 |
| 12 | 本科教学实验室改造(I期) | 教务处 | 218 | 64.20 | 29.45% | 153.80 |
| 13 | 本科教学实验室改造(II期) | 教务处 | 350 | 28.97 | 8.28% | 321.03 |
| | 基础设施改造 | | 4,016.40 | 1007.42 | 25.08% | 3008.98 |

| | | | | | | |
|--------|------------------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | 东校园主楼空调系统购置 | 基建处 | 480 | 18.29 | 3.81% | 461.71 |
| 2 | 图书馆文献资源保障体系建设 | 图书馆 | 517.5 | 358.13 | 69.20% | 159.37 |
| 3 | 东校园教室桌椅及教学实验台等设施购置项目二期 | 研究生院 | 100 | 0.00 | 0.00% | 100.00 |
| 4 | 东校园学生宿舍空调置安项目 | 后勤管理处 | 266.85 | 116.87 | 43.80% | 149.98 |
| 5 | 东校园二次供水改造工程 | 后勤管理处 | 55.4 | 0.00 | 0.00% | 55.40 |
| 6 | 东校园学生宿舍家具购置项目(2#、4#) | 后勤管理处 | 120 | 44.95 | 37.46% | 75.05 |
| 7 | OA资产管理模块功能扩展 | 国资处 | 78 | 0.00 | 0.00% | 78.00 |
| 8 | 数字化校园建设三期 | 信息中心 | 248 | 73.20 | 29.52% | 174.80 |
| 9 | 东校园互联网教室建设项目二期 | 信息中心 | 500 | 0.00 | 0.00% | 500.00 |
| 10 | 数据集成、交换与治理二期 | 信息中心 | 368 | 0.00 | 0.00% | 368.00 |
| 11 | 无线网络改造及网络设备采购 | 信息中心 | 200 | 198.85 | 99.43% | 1.15 |
| 12 | 数据中心云平台建设项目 | 信息中心 | 580 | 0.00 | 0.00% | 580.00 |
| 13 | 东校园互联网教室建设(三期) | 教务处 | 200 | 0.00 | 0.00% | 200.00 |
| 14 | 过程装备与控制工程专业教学实验设备修购 | 化工学院 | 182 | 50.19 | 27.58% | 131.81 |
| 15 | 虚拟仿真公共教学实验室建设(2期) | 教务处 | 198 | 0.00 | 0.00% | 198.00 |
| 16 | 热能与储运工程实验平台建设 | 机械学院/研 | 468 | 185.43 | 39.62% | 282.57 |
| 17 | 研究生管理信息系统 | 研究生院 | 150 | 0.00 | 0.00% | 150.00 |
| 18 | 海量地球物理数据并行计算教学科研平台 | 信息学院 | 900 | 409.50 | 45.50% | 490.50 |
| 19 | 石油工程岩石力学实验教学平台建设 | 石工学院 | 400 | 0.00 | 0.00% | 400.00 |
| 20 | 提高石油采收率实验教学平台建设 | 石工学院 | 500 | 0.00 | 0.00% | 500.00 |
| 设备资料购置 | | | 6511.75 | 1455.41 | 22.35% | 5056.34 |