

中央高校改善基本办学条件专项

工 作 简 报



(2019 年第 3 期，总第 25 期)

中国石油大学（北京）基建处

2019 年 6 月 6 日

-
- 2019 年 5 月改善基本办学条件专项执行情况对比
 - 2019 年 5 月改善基本办学条件专项资金执行进度
 - 学校组织召开改善基本办学条件专项工作小组第二次会议

2019 年 5 月改善基本办学条件专项执行情况对比

6 月为教育部检查中央高校改善基本办学条件专项执行率的关键时间节点，为加快我校 2019 年项目执行进度，5 月下旬基建处对各个项目开展“面对面”走访工作，详细了解项目执行情况、付款情况及存在的问题，对个别执行偏慢项目与项目负责人探讨解决方案，督促项目尽快执行，根据本月对各个项目的走访调查，盘点本月的执行情况对比如下：

项目类别	序号	项目名称	执行部门	预算金额 (万元)	计划执行情况	实际执行情况	执行对比
房屋 修缮	1	化工楼公共区域修缮	化工学院	188.85	审计	正在审计	正常
	2	东校园阶梯教室修缮工程	基建处	330.00	项目施工	正在施工	正常
	3	东校园阶梯教室节能改造工程	基建处	140.00	项目施工	正在施工	正常
	4	东校园主楼节能改造工程	基建处	611.00	项目施工	正在施工	正常
	5	东校园主楼室内修缮工程	基建处	360.00	项目施工	正在施工	正常
	6	东校园学生宿舍节能改造工程（1、2 号）	基建处	435.00	项目施工	正在施工	正常
	7	东校园学生宿舍修缮项目（5-6 号）	后勤管理处	290.00	项目施工	正在施工	正常
	8	2019 年东校园屋面防水工程	后勤管理处	50.00	项目施工	正在审计	较快
	9	学生公寓修缮工程	后勤管理处	79.00	项目施工	正在施工	正常
基础 设施 改造	1	东校园教学楼、实验楼消防报警系统	保卫处	210.00	项目施工	正在施工	正常
	2	东校园安防系统更新改造项目 二期	保卫处	220.00	项目施工	正在施工	正常
	3	东校园教室电改造项目	基建处	210.00	项目施工	正在施工	正常
	4	东校园主楼配电室改造项目	基建处	144.00	项目施工	正在施工	正常
	5	东校园配电增容改造	后勤管理处	1406.40	项目验收	工程已验收送审	正常

	6	东校园楼宇室内暖气改造维修工程	后勤管理处	250.00	签订合同	准备签订合同	正常
	7	东校园学生宿舍电改造项目	后勤管理处	335.00	项目施工	正在施工	正常
	8	东校园学生宿舍电表安装	后勤管理处	87.00	项目施工	正在施工	正常
	9	东校园、中油大厦电梯更换项目	后勤管理处	150.00	项目施工	正在施工	偏慢
	10	东校园地下管网勘察项目	基建处	76.00	项目实施	项目正在进行前期设计阶段	偏慢
	11	中心机房建设项目	信息中心	360.00	机房建设：项目施工； 核心设备：设备验收； 电缆敷设：设备制作。	机房的建设：正在施工；机房制冷 设备（空调设备）：设备已到待验 收；主电缆工程：正在施工。	正常
	12	本科教学实验室改造(I 期)	教务处	218.00	部分施工，部分验收	部分施工，部分验收	偏慢
	13	本科教学实验室改造(II 期)	教务处	350.00	部分施工，部分待暑假 期间实施	部分施工，部分待暑假期间实施	偏慢
设备 资料 购置	1	东校园主楼空调系统购置	基建处	480.00	项目施工	正在施工	正常
	2	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	517.50	电子资源：36 个数据库 陆续采购；期刊询价， 纸质书陆续采购	电子资源：完成 17 种数据库付款； 纸质期刊：外文期刊询价已经完成； 纸质图书：已购置 13855 册图书	正常
	3	东校园教室桌椅及教学实验台设施购置	研究生院	100.00	合同签订	调研细化桌椅和黑板设计方案	偏慢
	4	东校园学生宿舍空调置安项目	后勤管理处	266.85	设备安装	空调正在安装	正常
	5	东校园二次供水改造工程	后勤管理处	55.40	设备制作	已签订合同	偏慢
	6	东校园学生宿舍家具购置项目(2#、4#)	后勤管理处	120.00	合同签订	家具已到 50%	正常
	7	OA 资产管理模块功能扩展	国资处	78.00	系统建设	正在实施	正常
	8	数字化校园建设三期	信息中心	248.00	虚拟化安全防护：采 购；日志安全大数据及 教务系统建设：实施	虚拟化安全防护：完成付款；日志 安全大数据：已支付首付款；教务 系统建设：正在实施	教务系统偏 慢

	9	东校园互联网教室建设项目二期	信息中心	500.00	项目实施	研讨智慧教室已付首付，中控系统 6 月 6 日重招；设备采购：部分已签合同，部分准备验收，部分准备定点采购	正常
	10	数据集成、交换与治理 二期	信息中心	368.00	项目实施	数据集成与交换包：已支付首付款；一站式服务平台及个人数据中心建设包：已完成招标	正常
	11	无线网络改造及网络设备采购	信息中心	200.00	无线网络改造：项目实施；网络设备采购：设备制作	无线网络改造：正在施工；网络设备采购：已完成验收	较快
	12	数据中心云平台建设项目	信息中心	580.00	合同签订	6 月 3 日在国采网招标	偏慢
	13	东校园互联网教室建设（三期）	教务处	200.00	项目施工	智慧教室功能需要已调研完成	偏慢
	14	过程装备与控制工程专业教学实验设备修购	机械学院	182.00	设备制作	部分项目已完成验收付款，部分已签订合同付首付款，部分进口设备正在办外贸协议。	正常
	15	虚拟仿真公共教学实验室建设（2 期）	教务处	198.00	设备制作	正在询价	偏慢
	16	热能与储运工程实验平台建设	机械学院/研	468.00	部分设备制作，部分设备验收	部分设备制作，部分设备验收	正常
	17	研究生管理信息系统	研究生院	150.00	系统建设阶段	合同签订工作	偏慢
	18	海量地球物理数据并行计算教学科研平台	地球物理学院	900.00	设备制作	已完成合同签订，购置的设备已开始逐步进场实施安装调试	正常
	19	石油工程岩石力学实验教学平台建设	石工学院	400.00	设备制作	合同已签订，正在建设	正常
	20	提高石油采收率实验教学平台建设	石工学院	500.00	设备制作	部分设备已到货，部分正在招标	正常

2019 年 5 月改善基本办学条件专项资金执行进度

序号	项目名称	执行部门	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	已支出比例	账面余额 (万元)
	教育部改善基本办学条件专项		13,012.00	4700.51	36.78%	8225.86
1	化工楼公共区域修缮	化工学院	188.85	8.41	4.45%	180.44
2	东校园阶梯教室修缮工程	基建处	330	109.36	33.14%	220.64
3	东校园阶梯教室节能改造工程	基建处	140	35.01	25.01%	104.99
4	东校园主楼节能改造工程	基建处	611	231.24	37.85%	379.76
5	东校园主楼室内修缮工程	基建处	360	272.75	75.76%	87.25
6	东校园学生宿舍节能改造工程 (1、2 号)	基建处	435	152.06	34.96%	282.94
7	东校园学生宿舍修缮项目(5-6 号)	后勤管理处	290	185.64	64.01%	104.36
8	2019 年东校园屋面防水工程	后勤管理处	50	50.00	100.00%	0.00
9	学生公寓修缮工程	后勤管理处	79	22.13	28.01%	56.87
房屋修缮类			2,483.85	1066.6	42.94%	1417.25
1	东校园教学楼、实验楼消防报警系统更新改造项目	保卫处	210	143.92	68.53%	66.08
2	东校园安防系统更新改造项目二期	保卫处	220	161.49	73.40%	58.51
3	东校园教室电改造项目	基建处	210	98.41	46.86%	111.59
4	东校园主楼配电室改造项目	基建处	144	64.84	45.03%	79.16
5	东校园配电增容改造	后勤管理处	1406.4	634.53	45.12%	771.87
6	东校园楼宇室内暖气改造维修工程	后勤管理处	250	5.04	2.02%	244.96
7	东校园学生宿舍电改造项目	后勤管理处	335	128.65	38.40%	206.35
8	东校园学生宿舍电表安装	后勤管理处	87	33.95	39.02%	53.05
9	东校园、中油大厦电梯更换项目	后勤管理处	150	33.15	22.10%	116.85
10	东校园地下管网勘察项目	后勤管理处	76	0.00	0.00%	76.00
11	中心机房建设项目	信息中心	360	186.24	51.73%	173.76
12	本科教学实验室改造(I 期)	教务处	218	113.22	51.94%	104.78
13	本科教学实验室改造(II 期)	教务处	350	28.97	8.28%	321.03
基础设施改造			4,016.40	1632.41	40.64%	2383.99

1	东校园主楼空调系统购置	基建处	480	172.20	35.88%	307.80
2	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	517.5	366.61	70.84%	150.89
3	东校园教室桌椅及教学实验台等设施购置项目 二期	研究生院	100	0.00	0.00%	100.00
4	东校园学生宿舍空调置安项目	后勤管理处	266.85	116.87	43.80%	149.98
5	东校园二次供水改造工程	后勤管理处	55.4	0.00	0.00%	55.40
6	东校园学生宿舍家具购置项目 (2#、4#)	后勤管理处	120	44.95	37.46%	75.05
7	OA 资产管理模块功能扩展	国资处	78	53.20	68.21%	24.80
8	数字化校园建设三期	信息中心	248	73.20	29.52%	174.80
9	东校园互联网教室建设项目 二期	信息中心	500	181.38	36.28%	318.62
10	数据集成、交换与治理 二期	信息中心	368	0.00	0.00%	368.00
11	无线网络改造及网络设备采购	信息中心	200	198.85	99.43%	1.15
12	数据中心云平台建设项目	信息中心	580	0.00	0.00%	580.00
13	东校园互联网教室建设（三期）	教务处	200	0.00	0.00%	200.00
14	过程装备与控制工程专业教学实验设备修购	化工学院	182	57.84	31.78%	124.16
15	虚拟仿真公共教学实验室建设（2 期）	教务处	198	0.00	0.00%	198.00
16	热能与储运工程实验平台建设	机械学院/ 研	468	222.73	47.59%	245.27
17	研究生管理信息系统	研究生院	150	0.00	0.00%	150.00
18	海量地球物理数据并行计算教学科研平台	信息学院	900	409.50	45.50%	490.50
19	石油工程岩石力学实验教学平台建设	石工学院	400	0.00	0.00%	400.00
20	提高石油采收率实验教学平台建设	石工学院	500	189.80	37.96%	310.20
设备资料购置			6511.75	2087.13	32.05%	4424.62

学校组织召开改善基本办学条件专项工作小组第二次会议

2019 年 5 月 20 日下午，基建处组织召开了我校 2019 年改善基本办学条件专项工作小组第二次会议。基建处、教务处、研究生院、财务处、后勤管理处、国资处、信息中心负责人参加会议。会议由基建处处长薛谦主持。

会议简要通报了 2019 年改善基本办学条件专项执行情况；详细讲解了“竞争性付款”实施细则；重点审核了 2019 年部分执行项目调剂申请。