

中央高校改善基本办学条件专项

工作简报



（2018 年第 8 期，总第 22 期）

中国石油大学（北京）基建处

2018 年 11 月 30 日

-
- 2018 年 11 月改善基本办学条件专项资金执行进度
 - 2018 年 11 月改善基本办学条件专项执行情况简介

2018年11月改善基本办学条件专项资金执行进度

截止至2018年11月27日改善办学国拨专项资金执行进度表

序号	项目名称	执行部门	预算金额	支出金额	已支出比例	账面余额
1	东校区屋面防水改造项目	后勤管理处	190.00	190.00	100.00%	0.00
2	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	878.00	858.00	97.72%	20.00
3	学生宿舍家具购置项目	后勤管理处	245.00	234.00	95.51%	11.00
4	东校区安防系统更新改造一期工程	保卫处	400.00	380.00	95.00%	20.00
5	物理实验教学中心建设	理学院/教	366.80	346.00	94.33%	20.80
6	环境科学专业研究生实验教学平台建设	地科学院	185.96	173.50	93.30%	12.46
7	东校区学生公寓消防报警系统更新改造工程	保卫处	450.00	413.00	91.78%	37.00
8	大院工作区修缮项目	后勤管理处	145.20	132.00	90.91%	13.20
9	多功能智慧教室建设项目	教务处	182.90	156.40	85.51%	26.50
10	东校区学生宿舍修缮项目(1-4号)	后勤管理处	712.00	596.00	83.71%	116.00
11	东校区食堂改造项目(1层)	后勤管理处	655.20	533.20	81.38%	122.00
12	东校区网络建设	信息中心	1,118.89	897.20	80.19%	221.69
13	信息学院实验中心建设	信息学院	542.60	421.30	77.64%	121.30
14	东校区多媒体教室及远程电子巡查系统建设	信息中心	270.79	207.79	76.73%	63.00
15	动态裂缝导流测试实验教学平台	非常规研究院	168.00	127.00	75.60%	41.00
16	能源与动力工程专业教学实验室建设	机械学院	455.40	340.40	74.75%	115.00
17	数字化校园建设三期	信息中心	351.9	255.10	72.49%	96.80
18	学生公寓粉刷项目	后勤管理处	168.50	121.80	72.28%	46.70
19	东校区教学主楼修缮工程	基建处	960.00	693.00	72.19%	267.00
20	东校区实验楼修缮工程	基建处	98.00	70.00	71.43%	28.00
21	理学院A座教学实验室电力扩容改造项目	理学院	230.26	151.00	65.58%	79.26
22	演示大厅建设二期	教务处	395.60	231.00	58.39%	164.60
23	东校区教室桌椅及教学实验台等设施购置项目 一期	研究生院	350.00	148.80	42.51%	201.20
		合计:	9,521.00	7676.49	80.63%	1844.51

2018 年 11 月改善基本办学条件专项完成情况简介

根据财务处提供的改善基本办学条件资金执行统计情况，盘点本月的执行情况如下：

项目类别	序号	项目名称	执行部门	批复金额 (万元)	执行进度
基础设施改造	1	东校区网络建设	信息中心	1,118.89	除有线网络综合布线二期及无线网络建设三期为配合后勤处汇才公寓修缮工程待 2019 年完成外其余均已执行完；后勤管理处支出 170 万元的暖改造项目正在整理结算资料
	2	东校区学生公寓消防报警系统更新改造工程	保卫处	450.00	已完成
	3	东校区安防系统更新改造一期工程	保卫处	400.00	已完成
	4	理学院 A 座教学实验室电力扩容改造项目	理学院	230.26	本月底完成审计，预计 12 月初付尾款
设备资料购置	1	学生宿舍家具购置项目	后勤管理处	245.00	已完成
	2	演示大厅建设二期	教务处	395.60	项目均于 12 月初验收，12 月中旬完成付款
	3	环境科学专业研究生实验教学平台建设	地球科学学院/研	185.96	设备采购已完成，装修改造正在审计
	4	能源与动力工程专业教学实验室建设	机械学院/教	455.40	该项目分 17 个子项，大部分已执行完，部分到货验收后付款
	5	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	878.00	中文期刊 17.6 万元待 12 月初支付
	6	多功能智慧教室建设项目	教务处	182.90	智慧教室部分待验收付尾款
	7	动态裂缝导流测试实验教学平台	非常规研究院/研	168.00	项目分为设备采购及导流系统总成两部分，设备已完成付款，总成预计 12 月中旬验收付款
	8	物理实验教学中心建设	理学院/教	366.80	项目已完成，剩余 20 万元用于安全专业实验室改造正在执行
	9	信息学院实验中心建设	信息学院/教	542.60	项目大部分已执行完，部分待验收付款
	10	数字化校园建设三期	信息中心	351.9	项目分为七部分，已完成五项，未完成的教务系统已支付 70%，校园卡部分已支付 50%，计划年底执行完

	11	东校区教室桌椅及教学实验台等设施购置项目一期	研究生院	350.00	东校园教学楼1-6层教室课桌椅、黑板月底到货, 12月初完成付款
	12	东校区多媒体教室及远程电子巡查系统建设	信息中心	270.79	设备已安装完成, 正在进行数据对接工作, 完成后即可验收付款。
房屋 修缮	1	东校区学生宿舍修缮项目(1-4号)	后勤管理处	712.00	已完成
	2	东校区食堂改造项目(1层)	后勤管理处	655.20	已竣工验收并投入使用, 正在办理结算
	3	东校区屋面防水改造项目	后勤管理处	190.00	已完成
	4	东校区实验楼修缮工程	基建处	98.00	正在办理尾款支付
	5	东校区教学主楼修缮工程	基建处	960.00	已竣工验收并投入使用, 正在审计
	6	大院工作区修缮项目	后勤管理处	145.20	已完成
	7	学生公寓粉刷项目	后勤管理处	168.50	已竣工验收并投入使用, 正在审计