


中央高校改善基本办学条件专项

工作简报



(2019年第4期, 总第26期)

中国石油大学(北京)基建处

2019年10月30日

-
- 2019年10月改善基本办学条件专项总体执行情况简介
 - 2019年10月改善基本办学条件专项资金执行进度
 - 改善基本办学条件专项工作小组第三次会议

2019年10月改善基本办学条件专项总体执行情况简介

根据教育部2019年10月9日发布的《教育部直属高校预算执行情况通报》显示，我校改善基本办学条件专项截止至2019年9月底预算执行率84.72%，76所高校中排名第6，总体执行情况良好，以下按三大类对执行情况进行通报。

一、房屋修缮类

该类别共有9个项目，批复金额2483.85万元，占总批复金额的19.09%。目前，所有项目施工均已完成，部分已完成全部付款，部分正在审计，部分正准备审计资料。截止至10月29日支出金额2379.39万元，支出比例95.79%，账面余额104.46万元。

二、基础设施改造类

该类别共有12个项目，批复金额4016.40万元，占总批复金额的30.87%。目前，除本科教学实验室改造(I期)及本科教学实验室改造(II期)外，所有项目施工均已完成，部分项目正在审计，部分正准备审计资料。截止至10月29日支出金额3198.39万元，支出比例79.63%，账面余额818.01万元。

三、设备资料购置类

该类别共有20个项目，批复金额6511.75万元，占总批复金额的50.04%。本部分项目执行进度参差不齐，其中10个项目执行较快已完成采购工作，其余实验室设备购置或信息化建设项目执行偏慢。截止至10月29日支出金额5569.61万元，支出比例85.53%，账面余额942.14万元。

2019年10月改善基本办学条件专项资金执行进度

2019年教育部批复我校改善基本办学条件专项资金13012万元,截止至10月29日支出金额11147.39万元,支出比例85.67%,各类项目按执行率由高到低支出情况详见下表1。其中提高支付额度的项目有7个,这些项目为拉动我校改善基本办学条件专项资金的执行率贡献了力量详见下表2,执行缓慢的项目有8项,这些项目在6月底和9月底两个时间节点均未达到教育部50%和75%的考核要求,详见下表3,请相关项目负责人抓紧时间执行。

表1. 截至至10月29日2019年改善基本办学条件专项执行进度

单位:万元

排序	项目编号	项目负责人	项目名称	执行部门	拨付金额	支出金额	已支出比例
教育部改善基本办学条件专项					13012.00	11147.39	85.67%
1	30GS1908	王英国	2019年东校园屋面防水工程	后勤管理处	50	77.44	154.88%
2	30GS1907	王英国	东校园学生宿舍修缮项目(5-6号)	后勤管理处	290	404.87	139.61%
3	30GS1901	魏强	化工楼公共区域修缮	化工学院	188.85	184.68	97.79%
4	30GS1905	薛谦	东校园主楼室内修缮工程	基建处	360.00	329.84	91.62%
5	30GS1904	薛谦	东校园主楼节能改造工程	基建处	611.00	553.63	90.61%
6	30GS1902	薛谦	东校园阶梯教室修缮工程	基建处	330.00	289.36	87.68%
7	30GS1903	薛谦	东校园阶梯教室节能改造工程	基建处	140.00	117.86	84.19%
8	30GS1906	薛谦	东校园学生宿舍节能改造工程(1、2号)	基建处	435.00	362.28	83.28%
9	30GS1909	王英国	学生公寓修缮工程	后勤管理处	79.00	59.43	75.23%
(一) 房屋修缮类:					2483.85	2379.39	95.79%
1	30GS1911	刘洪洋	东校园安防系统更新改造项目二期	保卫处	220	299.75	136.25%
2	30GS1910	刘洪洋	东校园教学楼、实验楼消防报警系统更新改造项目	保卫处	210	242.73	115.59%
3	30GS1916	王英国	东校园学生宿舍电改造项目	后勤管理处	335.00	314.15	93.78%
4	30GS1914	王英国	东校园配电增容改造	后勤管理处	1406.40	1297.79	92.28%
5	30GS1913	薛谦	东校园主楼配电室改造项目	基建处	144.00	125.21	86.95%
6	30GS1912	薛谦	东校园教室电改造项目	基建处	210.00	177.17	84.37%
7	30GS1921	顾继俊	本科教学实验室改造(I期)	教务处	218.00	181.31	83.17%
8	30GS1920	张云祥	中心机房建设项目	信息中心	360.00	286.41	79.56%

9	30GS1918	王英国	东校园、中油大厦电梯更换项目	后勤管理处	150.00	82.87	55.25%
10	30GS1917	王英国	东校园学生宿舍电表安装	后勤管理处	87.00	33.95	39.02%
11	30GS1922	顾继俊	本科教学实验室改造(II期)	教务处	350.00	102.57	29.31%
12	30GS1915	王英国	东校园楼宇室内暖气改造维修工程	后勤管理处	250.00	54.48	21.79%
(二) 基础设施改造类					4016.40	3198.39	79.63%
1	30GS1924	卢春喜	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	517.5	756.11	146.11%
2	30GS1928	王英国	东校园学生宿舍家具购置项目(2#、4#)	后勤管理处	120	142.33	118.61%
3	30GS1934	张云祥	数据中心云平台建设项目	信息中心	580	603.15	104%
4	30GS1933	张云祥	无线网络改造及网络设备采购	信息中心	200.00	198.85	99.43%
5	30GS1941	陈勉	石油工程岩石力学实验教学平台建设	石工学院	400.00	397.50	99.38%
6	30GS1938	王玮	热能与储运工程实验平台建设	机械学院	468.00	452.99	96.79%
7	30GS1942	刘慧卿	提高石油采收率实验教学平台建设	石工学院	500.00	478.83	95.77%
8	30GS1931	张云祥	东校园互联网教室建设项目 二期	信息中心	500.00	461.80	92.36%
9	30GS1926	王英国	东校园学生宿舍空调置安项目	后勤管理处	266.85	240.60	90.16%
10	30GS1923	薛谦	东校园主楼空调系统购置	基建处	480.00	429.51	89.48%
11	30GS1927	王英国	东校园二次供水改造工程	后勤管理处	55.40	49.39	89.15%
12	30GS1935	梁永图	东校园互联网教室建设(三期)	教务处	200.00	171.02	85.51%
13	30GS1936	刘书海	过程装备与控制工程专业教学实验设备修购	化工学院	182.00	150.11	82.48%
14	30GS1937	顾继俊	虚拟仿真公共教学实验室建设(2期)	教务处	198.00	151.35	76.44%
15	30GS1929	陈义陆	OA资产管理模块功能扩展	国资处	78.00	53.20	68.21%
16	30GS1925	牛花朋	东校园教室桌椅及教学实验台等设施购置项目 二期	研究生院	100.00	59.53	59.53%
17	30GS1932	张云祥	数据集成、交换与治理 二期	信息中心	368.00	199.63	54.25%
18	30GS1940	宋炜	海量地球物理数据并行计算教学科研平台	信息学院	900.00	409.50	45.50%
19	30GS1930	张云祥	数字化校园建设三期	信息中心	248.00	108.61	43.79%
20	30GS1939	金衍	研究生管理信息系统	研究生院	150.00	55.60	37.07%
(三) 设备资料购置类					6511.75	5569.61	85.53%

表2. 2019年改善基本办学条件专项提高支付额度项目汇总表

排序	项目编号	项目负责人	项目名称	执行部门	提高额度(万元)
1	30GS1908	王英国	2019年东校园屋面防水工程	后勤管理处	27.44
2	30GS1907	王英国	东校园学生宿舍修缮项目(5-6号)	后勤管理处	114.87
3	30GS1911	刘洪洋	东校园安防系统更新改造项目二期	保卫处	79.75
4	30GS1910	刘洪洋	东校园教学楼、实验楼消防报警系统更新改造项目	保卫处	38.26
5	30GS1924	卢春喜	图书馆文献资源保障体系建设	图书馆	321.5
6	30GS1928	王英国	东校园学生宿舍家具购置项目(2#、4#)	后勤管理处	22.33
7	30GS1934	张云祥	数据中心云平台建设项目	信息中心	281.64

表3. 2019年改善基本办学条件专项6月及9月均未完成教育部考核项目

排序	项目编号	项目负责人	项目名称	执行部门	6月已支出比例	9月已支出比例
1	30GS1917	王英国	东校园学生宿舍电表安装	后勤管理处	39.02%	39.02%
2	30GS1922	顾继俊	本科教学实验室改造(II期)	教务处	9.77%	29.31%
3	30GS1915	王英国	东校园楼宇室内暖气改造维修工程	后勤管理处	2.02%	21.79%
4	30GS1925	牛花朋	东校园教室桌椅及教学实验台等设施购置项目二期	研究生院	0.2%	59.53%
5	30GS1932	张云祥	数据集成、交换与治理二期	信息中心	33.26%	54.25%
6	30GS1940	宋炜	海量地球物理数据并行计算教学科研平台	信息学院	45.50%	45.50%
7	30GS1930	张云祥	数字化校园建设三期	信息中心	29.52%	43.79%
8	30GS1939	金衍	研究生管理信息系统	研究生院	0%	37.07%

改善基本办学条件专项工作小组第三次会议

10月21日下午，基建处在主楼A1218会议室组织召开2019年改善基本办学条件专项工作小组第三次会议。会议由基建处处长薛谦主持，教务处、研究生院、财务处、后勤管理处、国有资产管理处、信息中心有关负责人参加会议。



会上通报了学校2019年改善基本办学条件专项项目执行情况和资金缺口情况；专项工作小组商讨了2020年拟启动专项项目及以前年度项目质保金支付问题；对2019年部分项目的调剂申请进行充分讨论、研究，并提出意见与建议；基本同意新修订的我校改善基本办学条件专项管理办法，待下一步提交学校审议。

基建处薛处长强调：各专项要采取切实可行措施加快执行进度，确保12月底执行率达100%；2020年拟启动项目要做好前期规划和准备，保障项目顺利实施；要加强专项的前期申报和实施过程监控，总结经验教训，尽量避免调剂项目，确需调剂的项目要做好佐证说明并按有关程序审批后实施。